



MINUTA

Décima sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras

18 de mayo de 2021

▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
 - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
- Secretaría de Obras y Servicios
 - Construcción de Obras Públicas
 - Obras de Infraestructura Vial
 - Alumbrado Público
 - Recolección Zona I
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Fideicomiso Centro Histórico
- Secretaría de Cultura
- Comisión Federal de Electricidad
- Agencia Digital de Información Pública
- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)
- Tránsito

Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>



Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Dio la bienvenida e indicó que por la veda electoral la Mesa no se transmitirá en vivo, que sin embargo se da seguimiento puntual de los reportes de las dependencias y de las atenciones, para informar en cuanto pase la veda electoral. Comentó que conforme vaya fluyendo la reunión se dará de una vez cauce a las necesidades que vayan teniendo las dependencias.

Autoridad del Centro Histórico

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Informó el número de incidencias de daño a la infraestructura del Perímetro “A” del Centro Histórico reparadas y atendidas de la quincena, al 30 de abril, las cuales fueron 53, de la quincena al 14 de mayo 129 que se ejecutaron en las calles de Rodríguez Puebla, República de Chile, Doctor Mora, San Jerónimo, 2 de Abril, Regina, 20 de Noviembre, República de Argentina, República de Cuba, 5 de Febrero, República del Salvador, Venustiano Carranza y en la Plaza Loreto.

Se mostraron imágenes de los trabajos realizados.

Por otro lado, informó que el programa de riego bajo un poco debido a las lluvias, que sin embargo están realizando limpieza en algunos jardines y plazas del Centro Histórico, asistidos por personas que vienen a pagar con trabajo comunitario faltas de justicia cívica, la Ley de Justicia Cívica.

Alcaldía de Cuauhtémoc

Se informó que reporta el periodo que va corriendo, que han realizado reparación de 95 luminarias en vías secundarias, 12 sujetos forestales podados en vías secundarias, 41 metros lineales de la red de drenaje desazolvados, 11 rejillas de piso desazolvadas y cuatro coladeras de banqueta desazolvadas.

Se mostraron imágenes de los trabajos informados.

Alcaldía de Venustiano Carranza

Lic. Jorge Álvarez Domínguez (Alcaldía Venustiano Carranza): Informó que la Territorial Morelos no reporta ninguna luminaria reparada, ni sujetos forestales podados en este periodo.

Informó que se recolectaron 985.6 toneladas de residuos sólidos, lo que equivale en promedio a 32 toneladas diariamente, así como desazolve de 151 metros lineales de drenaje.

SACMEX

Ing. Federico Pérez Chávez (SACMEX): Informó que del programa de limpieza y desazolve en el segundo cuadrante lleva un 47 por ciento de avance global.



Metros de atarjea programada de 20 mil fueron realizados nueve mil 870; de pozos de visita de 370 se han realizado 174; de rejillas de piso de 170 se han realizado 90; de coladeras pluviales de 160 y de albañal de mil 500 metros llevan 710 metros.

Se mostraron imágenes de la atención en 5 de Mayo que se trabajó el proyecto Lázaro Cárdenas República de Brasil, también se trabajó en República de Brasil entre Luis González Obregón y República de Venezuela; asimismo, Corregidora entre Jesús María y Circunvalación y Santo Tomás entre San Pablo y Roldán y en 5 de Febrero entre 16 de Septiembre y Regina.

Indicó que está iniciando la temporada de lluvias, por lo que tienen sitios donde acomodan equipo para atender problemas de lluvias en el Centro, en 5 de Febrero y 20 de Noviembre y otro que se mueve hasta la Plaza de la Constitución, con la finalidad de abarcar un radio alrededor del Centro Histórico, obviamente.

SACMEX – Construcción

Ing. David Marcelo Ayala (SACMEX): Informó que están realizando otra vez trabajos de rehabilitación de infraestructura hidráulica en la calle de Chile y el polígono de San Hipólito. De Chile que va desde la calle de Tacuba hasta Republica de Honduras.

Indicó que se va a ser rehabilitación de toda la infraestructura hidráulica tanto de agua potable como drenaje. Que de agua potable es una sustitución de 588 metros de tubería de 12 pulgadas, precisó que se va a instalar con material de polietileno de alta densidad que tiene una mayor durabilidad que los materiales anteriores que se venían utilizando.

De drenaje una longitud de 592 metros, precisó que en este caso varían los diámetros de 38 y de 45 centímetros, igualmente van a ser sustituidos por un material de polietileno corrugado de alta densidad.

Comentó que los procedimientos están marcados en drenaje excavación a cielo abierto por la profundidad y en agua potable también, que ya toda la infraestructura que se tiene en el Centro Histórico los obliga a cambiar de procedimiento, que están realmente iniciando trabajos preliminares y tienen muy poco avance, que es del 75 por ciento.

Pidió el apoyo de la Autoridad del Centro Histórico para pedir el apoyo de Seguridad Ciudadana para coordinarse y ver la posibilidad de cerrar calles para poder iniciar con la instalación de esta tubería. Comentó que sería cerrar desde Honduras a Belisario Domínguez para iniciar con la instalación de tubería de agua potable y drenaje.

Informó que se había quedado en reuniones pasadas con Seguridad Ciudadana que no van a cerrar los cruces, solamente va a ser entre calles y los cruces se van a dejar abiertos y solamente se van a atacar de noche y posteriormente se colocarán placas para que continúe el flujo vial.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que de una vez se ponga como turno por parte de SACMEX a ACH para hacer una reunión con Tránsito y el sector a la brevedad esta misma semana y coordinar ese apoyo.



Ing. David Marcelo Ayala: reiteró la solicitud y comentó que cuentan con menos tiempo que el año pasado, que solo les dieron dos meses y medio y estarían trabajando las 24 horas, de lunes a domingo.

Además solicitó el acompañamiento de CFE con alta, media y baja tensión, dado que al parecer en la calle de República de Chile tienen infraestructura.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que se registra una reunión con el sector Tránsito y CFE para ver el tema.

Ing. David Marcelo Ayala: continuó su exposición indicando que se realizarán los trabajos de sustitución de infraestructura hidráulica en el polígono de San Hipólito, que el año pasado trabajaron sobre Zarco en esta zona y ahora se hará en el resto de las calles.

De agua potable comentó que van a sustituir una longitud de dos mil 271 metros que van de seis pulgadas a dos pulgadas el material de polietileno de alta densidad.

En drenaje son 856.95 metros, con diámetros de 38 y de 45 centímetros de cada una de las atarjeas con material de polietileno corrugado.

Precisó que ya iniciaron con los trabajos de demolición y posteriormente, iniciarán con la instalación de tubería, comentó que también tienen una semana que realmente empezaron, también trabajaremos las 24 horas y tienen un avance de 1.5 por ciento, indicó que conforme van avanzando durante la semana seguirán incrementando el avance paulatinamente ya que trabajarán tres turnos, las 24 horas, por lo que agradecería el apoyo a todas las dependencias y principalmente a la Autoridad del Centro Histórico por el apoyo que han brindado y siguen brindando.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que se hará el vínculo con CFE para que puedan hacer su recorrido con ellos lo más pronto posible y entre hoy y mañana la reunión con Tránsito y el sector para los cierres respectivos que se harán en República de Chile.

SOS-DGOIV

Se informó que su reporte correspondiente al periodo mencionando, que en Santa María la Redonda llevan un avance de 85.68 por ciento.

En la calle de Francisco Zarco, 83.90 por ciento y en la avenida Balderas 72.68 por ciento.

Se mostraron gráficas con los avances que han tenido en cada una de los frentes.



SOS-DGCOP

Ing. Mariana Badillo (SOS-DGCOP): Reportó que llevan un avance del 36.80 de la obra en PILARES La Pulga.

Precisó que continúan con trabajos colado y cimbrado de los arcos y muros que van tanto en interiores como exteriores.

Indicó que se están haciendo las pruebas correspondientes para garantizar que el concreto es el correspondiente y tiene la resistencia que se requiere.

Por otro lado, comentó que se acordona las áreas de peligro para el personal para evitar algún accidente y se cuenta con la seguridad todo el tiempo para evitar accidentes y riesgos en la obra.

Se mostraron imágenes de los avances.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó si el comercio de los alrededores ha disminuido y pidió que se le compartan imágenes de cómo está para poderlo subir a la Mesa de Gobierno.

SOS-AP

Se informó que reportan a la semana, al 19, 131 luminarias reparadas en el Centro Histórico y en la semana 20, 58, dando un total de 189, se mostró el detalle de cada uno de los puntos en donde se hicieron las reparaciones mencionadas.

SOS-DGSUS-Limpia Zona I

Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS-Limpia): Dio su informe correspondiente al periodo del 3 al 16 de mayo.

Informó que en barrido manual en guarnición se realizaron ocho mil 618.512 kilómetros; en barrido manual en banquetas 16 millones 768 mil 780 metros cuadrados; en barrido manual en plazas y corredores, ocho millones 474 mil 312 metros cuadrados.

En barrido mecánico, mil 279.040 kilómetros; en recolección de residuos sólidos entre lo que es de tirados y producto del barrido fueron seis mil 535 metros cúbicos; 112.5 en recolección de tierra; en lavado de papeleras mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores 615 mil 788 metros cuadrados; lavado diario de 18 sitios críticos; recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; retiro de tres mil 630 piezas de chicles; eliminación de dos mil 235 metros cuadrados de grafiti.

La desratización por medio de colocación de cuatro mil 295 cebos en una superficie de 130 mil 730 metros cuadrados y la atención al retiro de un plantón en la Plaza de la Constitución.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Solicitó se pudiera empezar con el retiro de lonas con contenido de las medidas sanitarias por Covid-19



STC-Metro

Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que en el periodo del 28 de abril al 11 de mayo, respecto al estado que se encuentran las escaleras eléctricas dentro de las 29 estaciones del Centro Histórico, tienen una descompuesta en Pino Suárez, que es una línea de alimentación dañada, en proceso su reparación.

Con relación a los elevadores, de los 19 que tienen; uno también de Pino Suárez se está sustituyendo el contacto que está dañado.

Metrobús

Ing. Karina Valadez (Metrobús): Informó que tienen programada la rehabilitación de 18 estaciones, que estas estaciones van a ser intervenidas en cuanto a la reparación de guarnición y recinto del parabús.

También indicó que en las estelas se realizará mantenimiento o sustitución, según se requiera. que indican en qué escala el parabús va a ir, también hay que sustituirlo, darle mantenimiento. Asimismo, colocación o asignación para colocar bolardos y balizamiento.

Informó que esta licitación apenas salió la semana pasada, que están a la espera de qué empresa va a ser asignada para realizar los trabajos y en cuanto tengan el programa de trabajo se le proporcionará.

CFE

Se informó que se registró un siniestro de elemento robado.

Se atendieron 27 bóvedas con acciones de desagüe, ocho atenciones de fallas de suministros de energía eléctrica, dos tapas y/o bóvedas reparadas y ocho obras de mantenimiento que implican el rompimiento de la vía pública.

INAH

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó su reporte, indicó que el número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles fueron seis, Capilla de la Concepción en Tlaxcoaque sin número, en el Centro Histórico, que es la liberación de pintas vandálicas; mantenimiento a cúpulas y bóveda.

En la calle de Lerdo número 8, en el Centro Histórico, reforzamiento de muro lateral en la entrada principal, en planta baja; repellar y pintar.

En la calle de Colón número 1, en el Centro Histórico, conservación, rehabilitación, adecuación de estructuración y restauración de los espacios interiores en la totalidad del inmueble, incluyendo la restauración de las fachadas, así como la modificación e integración de un entrepiso en planta baja.

Paseo de la Reforma sin número, en el Centro Histórico, la rehabilitación de pedestal de la escultura ecuestre de Simón Bolívar; remoción y colocación de recubrimiento; limpieza de



las placas existentes; recuperación del texto que tenía el basamento en la parte frontal y lateral izquierda.

Hidalgo 47 el Templo de San Juan de Dios, en el Centro Histórico, es rehabilitación de daños sísmicos. Para el proyecto y restauración se considerarán los elementos necesarios para la consolidación y preservación de la estabilidad estructural del inmueble. Los trabajos preliminares enfocados a evitar desplomes no controlados.

Isabel la Católica número 74, en el Centro Histórico, intervención y mantenimiento de fachada, cambio de cortinas metálicas en locales, mantenimiento a cantera y/o marmolita, aplanado en mal estado, recuperación de vanos originales, colocación de elementos de herrería y loseta cerámica y/o pasta en muro, colocación de toldos nuevos, y adecuación de locales ubicados en la planta baja.

Indicó que en cuanto a las solicitudes de autorización emitidas por el INAH, del 30 de abril al 14 de mayo de este año, fueron para Paseo de la Reforma sin número, que fue la rehabilitación del pedestal de la escultura de Simón Bolívar.

5 de Mayo número 2, adaptación del espacio del Museo del Dinero; en San Ildefonso número 33, en el Centro Histórico, realización de calas de exploración.

Tacuba número 53, en el Centro Histórico, trabajos de mejoramiento del drenaje existente; República de Bolivia número 17, en el Centro, regularización de trabajos ejecutados, adecuación de patio de servicio en primer nivel.

Academia 33, en el Centro Histórico, rehabilitación de crujía y construcción de 16 viviendas.

República de Brasil número 33, en el Centro Histórico, colocación de fibra óptica.

Barcelona número 4, en la colonia Juárez, que es en el Perímetro B del Centro, la remodelación y mantenimiento; y San Ildefonso número 28, en el Centro Histórico, trabajos de adecuación en el inmueble.

CONAVI

Lic. María Josefina Garcés Gracida (CONAVI): Informó los avances de las obras que tienen en el Centro Histórico.

Magnolia 162, 50 por ciento de avance; Manzanares 19 por ciento; Mina 42, 60 por ciento; Mina 106, 15 por ciento; Pensador Mexicano 30 por ciento; Seminario 90 por ciento; Soledad, mencionó que aún no han podido entrar a trabajar, pero esperan que en esta semana o a inicios de la próxima semana inicien. República de Venezuela 80 por ciento de avance. Explicó los avances mostrando imágenes de cada obra.

Abundó en los avances de cada obra.

Magnolia, liberación de aplanados, se ha estado apuntalando la fachada, reintegrado aplanados.

Se ha estado desmantelando, liberando lo que son las techumbres para próximamente ya pueda darse la reintegración de las mismas.

Manzanares, indicó que aquí han estado trabajando solamente en dos viviendas, de las cinco que para intervenir. En una llevan un avance de 90 por ciento, en el cual se tuvieron que liberar tanto aplanados, se tuvieron que inyectar las grietas; liberación de techumbres y ya la



reintegración de los mismos elementos, tanto lo que es entre piso y lo que es ya la loza lo que se tiene.

En una de las viviendas están con la liberación de piso. Mencionó que harán más o menos lo mismo con tres viviendas más.

Mina 42 se hicieron toda la liberación de muros, liberación de la techumbre; ya trabajando con la parte que es la fachada de la vivienda y esperando ya para el último recurso, para cumplir con algunos acabados que faltan en esta vivienda.

Mínimo 106. liberación de los cuartos de servicio, que estos tienen más de una década que no se utilizan, y lo que está provocando al inmueble es más del peso; entonces estos cuartos de servicio se van a demoler y no se van a construir, se tendría que dar el arreglo a la loza; y algunos otros trabajos al interior de algunos departamentos y sobre todo lo que son muros y algunas lozas.

Seminario 12. trabajos de sustitución de cantera, va a un 90 por ciento, lo único que falta es pulir algunas partes donde se hizo colocación de las canteras. Indicó que seguramente en esta semana se cierra al 100 por ciento.

Pensador Mexicano. trabajos de liberación de un muro colindante, que es un muro que mide más de seis metros de altura; se hicieron algunas posturas. Se tienen que volver a sustituir los aplanados, hay una limpieza de la loza y están ya trabajando con la sustitución de dos columnas de cantera y las gualdras de la loza de entrepiso. En lo que llega la siguiente gualdra, podrán tener un avance mayor.

República de Venezuela indicó que es un inmueble que no tuvo una aprobación de un recurso más amplio; van a tener seguramente, como en algunos otros, segundas etapas, pero este inmueble que está más, tienen un menor alcance derivado de que solamente sobraron 500 mil pesos; y el tamaño de las grietas, el número de grietas que se encuentran en los muros son considerables. Estarán avanzando en estas dos semanas que vienen para poder solicitar una segunda etapa y poder continuar con la rehabilitación de esas viviendas, es un edificio.

Por otro lado, comentó que tienen una problemática con el inmueble de Manzanares. Explicó que es una resolución administrativa que les pone la alcaldía de Cuauhtémoc, en el cual indica que son acreedores a una multa de 500 veces la Unidad de Medida de la Ciudad de México; y también es un poco cierto de lo que hemos invertido en la rehabilitación del inmueble, derivado, según indican que no cuentan con los permisos. Indicó que, sin embargo, todos esos permisos se mandaron, se dio aviso al Alcalde y ahora, el día 3 notificaron. Indicó que fueron a ver al área de Licencias, y les indicaban que tendrían que hacer un juicio de nulidad o hacer la manifestación de que no se está de acuerdo a sus observaciones.

Indicó que otra alternativa sería hablar con el Alcalde; comentó que como CONAVI quisieran tener una reunión con él para exponerle esta problemática.

Explicó que estos recursos vienen de la Secretaría de Cultura, que están totalmente etiquetados y como CONAVI no tienen un recurso adicional como para este tipo de situaciones, que consideran han cumplido en tiempo y forma.

Indicó que dada la problemática, solicita el apoyo para tener una reunión con el Alcalde.



Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que en el caso de Manzanares, ya le mandó la relatoría y la parte correspondiente directamente al Alcalde, para ver cómo los puede apoyar, y también le dijo que CONAVI solicita una audiencia. Mencionó que indicó al Arq. Jaral que de todas formas verán la posibilidad de organizar una reunión con Blanca que es la Directora General de Obras de la Alcaldía.

Le comentó que en el caso de lo de Soledad, de los espacios de comercio en vía pública que piden no es posible y pidió que no se comprometan a esas cosas.

Lic. María Josefina Garcés Gracida: comentó que sobre el tema del Registro Público de la Propiedad, ya pudieron obtener el documento de propiedad de Mina 42, pero el de Verdi número 17 aún no, por lo que preguntó si ACH tuvo éxito con el Registro de poder obtener algún documento de propiedad de ese inmueble.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que se necesita la Boleta Predial porque si no, no la van a encontrar.

Fideicomiso Centro Histórico

Se informó que respecto al proyecto integral para la reconstrucción, recuperación y restauración del monumento inmueble del Templo de San Juan de Dios, se encuentra en proceso con un avance físico del 37.5 por ciento; con una fecha estimada de término en septiembre de este año.

El proyecto integral para la reconstrucción y recuperación del inmueble del Templo de Santa Catarina, que también se encuentra en proceso, presenta un avance físico del 28 por ciento para concluirse en diciembre del presente año.

Se mostraron imágenes con los avances en los distintos inmuebles.

ADIP

Se informó que en el caso del ducto maestro de Santa María la Redonda tiene un avance del 87 por ciento.

En el caso de Balderas, del 63 por ciento.

C-5

Ing. Jorge Orozco (C5): Reportó que en el periodo tuvieron 10 cámaras con falla o algún tipo de intermitencia y tres cámaras en tres sitios que se está llevando por mantenimiento o alguna reparación a la infraestructura del STV.



Tránsito

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que en el periodo a reportar han atendido 57 servicios de mantenimiento correctivo, indicó que no han tenido mantenimiento preventivo y de la red de cámaras no ha sufrido alguna falla sustancial.

Por otro lado, mencionó que solicita el apoyo para restablecer el contacto con ADIP y la empresa constructora.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que es necesario que si se queda en algo se cumpla la parte que corresponde, explicó que ya ACH había logrado una coordinación con ADIP y con el Ingeniero Yniesta para ver el tema de Brasil, y de pronto se perdió la comunicación porque Tránsito lo dejó. Indicó que las oportunidades hay que aprovecharlas y no se puede estarlas desaprovechando porque entonces se está rezagando un trabajo de todo mundo, que hay frentes en todos lados y entonces es volver a empezar.

Dijo que con mucho gusto lo hacen y reiteró la petición de que se cumpla.

Pidió que se vuelva a poner el tema de lo de Brasil como turno.

Incidencias y turnos

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en las matrices respectivas incluidas en la presentación:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

Turnos

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Dijo que en esta Mesa se han solicitado 12 asuntos, de los cuales 11 están atendidos; uno está pendiente.

Indicó que los que fueron atendidos en esta semana fue lo de la atarjea rota, en San Pablo y Ramón Corona, por parte de SACMEX, sin embargo indicó que se ponga en proceso pues falta la parte correspondiente a la Alcaldía Cuauhtémoc.

Indicó que de los pendientes está el recorrido de Cuba y González Obregón con SACMEX, SEDEMA y ACH, programado para el día de mañana a las 10:00 horas, para resolver un tema de taponamiento de grasa que reportó SACMEX.

Atendido el de los botes en Regina; por otro lado, indicó que se agregan a turnos la solicitud de SACMEX, para la reunión con Tránsito y el Sector, que se estará convocando para el día de mañana para ver lo de los cierres en República de Chile.

A solicitud de CONAVI, darle seguimiento a lo de la multa interpuesta por parte de la Alcaldía de Cuauhtémoc en Manzanera 21; y a solicitud de Tránsito, retomar el tema de la conexión de los semáforos a través del ducto maestro de la ADIP.



Turnos nuevos

- ❖ CONAVI a ACH para gestionar reunión con el Alcalde de Cuauhtémoc para resolver la multa interpuesta por presunto incumplimiento de permisos de obra.
- ❖ SACMEX a ACH para que coordine reunión con Tránsito y el Sector para los cierres en la zonas de obra de República de Chile y el Polígono de San Hipólito
- ❖ SACMEX a CFE para realizar recorridos en la zona de obra por los temas de alta, baja y media tensión.
- ❖ Tránsito a ACH para coordinar reunión con ADIP para la habilitación de la infraestructura de semáforos en República de Brasil.
- ❖ ACH a DGSUS para que se realice el retiro de lonas de medidas sanitarias en el Centro Histórico

Incidencias

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: indicó que en el caso de las incidencias, se tienen 358 incidencias que han sido reportadas hasta el momento, de las cuales 294 se han atendido; 61 que están pendientes; y tres que se encuentran en proceso.
Reiteró dar seguimiento hasta su solución al tema de la atarjea en Santo Tomás.

Acuerdos

- ACH gestione reunión con el Alcalde de Cuauhtémoc para resolver la multa interpuesta por presunto incumplimiento de permisos de obra.
- ACH coordine reunión con SACMEX, Tránsito y el Sector para los cierres en la zonas de obra de República de Chile y el Polígono de San Hipólito
- ACH coordine recorrido con SACMEX y CFE en la zona de obra por los temas de alta, baja y media tensión.
- ACH coordine reunión con ADIP y Tránsito para la habilitación de la infraestructura de semáforos en República de Brasil.
- DGSUS realice el retiro de lonas de medidas sanitarias en el Centro Histórico



Mtra. Dunia Ludlow (ACH): Agradeció la participación y citó a la siguiente sesión de la Mesa, el 1 de junio a las 10:30 horas.

Asistencia

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	Alcaldía Cuauhtémoc	Lic. Patricia Ramiro Coordinadora Territorial Lic. Rodrigo Alcalá	No se pudo conectar
2	Alcaldía Venustiano Carranza	Lic. Jorge Álvarez Domínguez Subdirector de Manifestaciones, Licencias y Uso de Suelo	
3	Sistema de Aguas de la CDMX SACMEX	Ing. Darío Alejandro Munguía Torres Director de detección de fallas y rehabilitación de drenaje Ing. Federico Pérez Chávez	
4	Secretaría de Obras y Servicios DGCOP	Ing. Carlos Arceo Arq. Graciela Duarte Calixto JUD Supervisión de Construcción C2	
5	Secretaría de Obras y Servicios DGOIV	Ing. Roberto Velázquez	No se pudo conectar
6	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Alumbrado Público	Arq. Matilde González Millán JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado Público	No se pudo conectar
7	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Recolección Zona I	Jesús Cruz Berros JUD de Recolección Zona 1	
8	Sistema de transporte colectivo Metro	Carlos Segura Asesor	
9	Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH	Lic. Mauricio Guerrero Loa Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
10	Fideicomiso Centro Histórico FCH	Arq. Cristóbal López	
11	Secretaría de Cultura	Lic. Michel Rodríguez	
12	Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa ILIFE	Arq. Eduardo Zamora Subgerente de Certificación de Obra	
13	Secretaría de Medio Ambiente SEDEMA	Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo Subdirector de Licencia Ambiental Única y Registros Ambientales	
14	Comisión Federal de Electricidad CFE	Ing. Mario Meraz Flores Jefe de Departamento de Líneas y Redes Ing. Luis Ramón Hernández	No se pudo conectar
15	Agencia Digital de Información Pública ADIP	Ing. José Luis Cuevas Subdirector de Proyectos de Infraestructura Tecnológica Arq. Angélica Hernández	
16	Metrobús	Ing. Karina Valadez Responsable de Línea 4	
17	Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX C- 5	Ing. Noé Vargas Ramírez Subdirector de Infraestructura en campo Ing. Jorge Orozco	
18	SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito	Ing. Juan Francisco Padilla Martínez Asesor Técnico	
19	SGIRyPC - CIS	Ing. Gonzalo Martínez	