



## MINUTA

### **Segunda sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 26 de enero de 2021**

#### ▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

#### ▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
  - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
- Secretaría de Obras y Servicios
  - Construcción de Obras Públicas
  - Obras e Infraestructura Vial
  - Alumbrado Público
  - Recolección Zona I
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Comisión Federal de Electricidad
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Fideicomiso Centro Histórico
- Agencia Digital de Información Pública
- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)



## Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

**Mtra Dunia Ludlow Deloya (ACH):** Dio inicio a la sesión, comentó que la Mesa se transmite casi toda en vivo para seguimiento de los vecinos del Centro Histórico.

Dio la bienvenida a la Mesa al Dr. Martín Gómez Tagle, anunció que se integra a la Mesa como enlace de SEDUVI, comentó que con ello ya se tiene la participación de todas las instancias normativas en los procesos de obra del Centro Histórico.

**Dr. José Martín Gómez Tagle Morales:** Agradeció y comentó que dan seguimiento a los pendientes de la Mesa con la idea de colaborar con todos.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Explicó que todas las dependencias que participan ya sea con temas de infraestructura u obras en el Centro Histórico, dependiendo de cada uno de los reportes, también servicios urbanos, ya sea de manera semanal, quincenal, mensual, trimestral o hasta semestral, las diferentes instancias reportan en la Mesa sus avances.

Sobre los turnos e incidencias indicó que se da seguimiento a alguna complejidad que tenga alguna instancia para poder avanzar frente a otra instancia.

## Autoridad del Centro Histórico

**Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH):** Informó que se realizaron en la quincena al 11 de enero, seis reparaciones de incidencias y al 26 de enero 121.

Indicó que los trabajos fueron en República de Cuba, Belisario Domínguez, Mina, Riva Palacio, Violeta, Pedro Moreno, Galeana, Avenida Hidalgo, Callejón de San Juan de Dios, Valerio Trujano, Pensador Mexicano, Obraje, Eje Central, Magnolia, Segundo Callejón de San Juan de Dios y la calle de la Santa Veracruz. Mostró gráficas que dan cuenta del reporte.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** pidió se subiera a la Mesa de Reordenamiento toda la labor de limpia de grafiti, tanto de ACH como de Secretaría de Obras para que SSC conozca los puntos y apoye para que no se reincida.

## Alcaldía Cuauhtémoc

**Lic. Patricia Ramiro (Alcaldía Cuauhtémoc):** Informó que en la primera quincena de enero hicieron 10 reparaciones de luminarias en vías secundarias y podaron 17 árboles, además se realizaron desazolves en Allende, de Rayón a Juan Álvarez; en Ecuador, de Eje Central a González Ortega; en República de Perú, de Chile a Argentina; en Girón de Apartado a



Bolivia; en Manuel Doblado de Costa Rica a Berriozábal; en República de Uruguay, de Eje Central a 5 de Febrero y en Bolívar de Mesones a Izazaga.

Indicó que con respecto de la matriz de incidencias realizaron trabajos en las banquetas de República de Colombia.

### **Alcaldía Venustiano Carranza**

**Lic. Jorge Álvarez (Alcaldía Venustiano Carranza):** Informó que al 26 de enero tuvieron 46 luminarias reparadas en las vías secundarias. 934 toneladas de residuos sólidos recolectados, un promedio de 30.5 toneladas de residuos sólidos diariamente recogidos y una poda.

### **SACMEX**

**Ing. Federico Pérez Chávez (SACMEX):** Indicó que se realizaron trabajos en la Plaza de la Constitución, en la plancha del Zócalo, en la calle Tacuba entre Eje Central Lázaro Cárdenas y República de Brasil, éste último por problemas de un regreso de aguas negras.

En Tacuba 20, entre Ignacio Allende y Filomeno Mata un problema similar y en la calle Roldán, entre Plaza San Pablo y Ramón Corona que ha continuado ahí el problema.

Sobre lo programado reportó que tienen un avance a la fecha del 86 por ciento, que de 12 mil metros se llevan 10 mil 300.

En cuanto a pozos, indicó que de 250 se han desazolvado 215; de 100 rejillas, 85; de coladeras pluviales de 100, 88 y albañal en metro de 900 metros de albañal, 775.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** hizo el recordatorio de que SACMEX realiza esta labor de manera preventiva año con año con la finalidad de evitar inundaciones en el Centro Histórico en la temporada de lluvias.

Comentó que es muy importante que para poder conservar esta labor preventiva que hace SACMEX, la comunidad del Centro Histórico ayude con hacer un buen manejo de sus aceites y de sus grasas y que tengan un tratamiento adecuado y se depositen en los contenedores que se tienen de recolección de grasas en los mercados 2 de Abril, Abelardo Rodríguez y San Lucas. Almacenarlo en una botella de PET y depositarlo en el contenedor.

Abundó que los establecimientos que no tengan un buen manejo de grasas pueden ser acreedores de sanciones tanto por Sistema de Aguas como por SEDEMA, por lo que dijo, es mejor contribuir a la seguridad de todos y ayudar entre todos a la conservación de la infraestructura de drenaje y evitar sanciones.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH):** Dio la bienvenida al ingeniero Carlos Arceo y a la Arq. Graciela Duarte de la Secretaría de Obras quienes a partir de esta fecha compartirán el avance de PILARES.



**Ing. Carlos Arceo Castañeda (SOS-DGCOP):** Agradeció la invitación comentó que ya arrancaron la obra en forma, gracias a los compañeros del INAH. Dijo que afortunadamente las cosas van bien con el tema de las excavaciones y seguramente el periodo de ejecución de la obra se llevaría aproximadamente 120 días.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Comentó para poner en contexto, que esta obra que menciona el ingeniero Carlos Arceo es un PILARES, el PILARES de la Pulga que está en la zona sur del Centro Histórico y que va a ser un espacio muy importante para poder integrar a las y los vecinos que viven en esa zona con actividades de aprendizaje, culturales, deportivas y también que va a estar acompañado de espacio público que se recupera para los habitantes de esa zona, que espera próximamente se integre con un proyecto de la puerta sur del Centro Histórico para poder generar la revitalización integral de esa zona del Centro Histórico.

Insistió que el primer punto para detonarlo es PILARES la Pulga y se congratuló por ello.

## SOS-DGCOP

**Arq. Graciela Duarte Calixto (DGCOP):** Informó que el día 15 de enero les liberó el Instituto Nacional de Antropología e Historia el espacio porque se hizo un trabajo de salvamento arqueológico como lo marca la norma.

Que a partir del día 15 ya empezaron con el tema de excavaciones y seguirán con plantillas habilitado de acero de refuerzo y colado de cimentación.

Informó que ya ejecutamos unos muros perimetrales y que calculan que son 120 días para la terminación para tenerla lista entre el 15 y el 20 de mayo.

Se mostraron las láminas con el avance señalado.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** indicó que en la Mesa se ponen a su disposición para subsanar cualquier contratiempo.

**Dr. José Martín Gómez Tagle Morales (SEDUVI):** Comentó que SEDUVI se pone a la orden para la revisión del proyecto de espacio público y de la obra y con los trámites que, supone están por ingresar para atenderlos de manera inmediata.

## SOS-DGOIV

**Ing. José Roberto Velázquez Mancilla (SOS-DGOIV):** Indicó que cada vez están más cerca de lograr el objetivo, de los cinco proyectos que tienen en Centro Histórico, dijo que están avanzando, hizo el recordatorio de que tres de ellos son multianuales y que están muy próximos de terminar, que es el de la calle República de Brasil.

Precisó que el objetivo se va a lograr prácticamente al 31 de enero, dijo que en estos días incrementarán la fuerza de trabajo e implementaran jornadas nocturnas.



Sobre los tres proyectos multianuales que tienen tanto de Santa María la Redonda, calle Francisco Zarco y avenida Balderas también ya se incrementó la fuerza de trabajo, que estarán prácticamente para el 4 de marzo.

Por otro lado, informó que se atendió la incidencia que se les reportó sobre la calle de Hidalgo casi esquina con Reforma.

Mostró fotografías de los avances.

Comentó que República de Brasil, en sus dos tramos tanto de Tacuba a Perú como de Perú a Eje 1 Norte, prácticamente tienen terminada toda la obra inducida y lo que es la adecuación geométrica de banquetas ya va a buen ritmo.

Sobre la calle de Francisco Zarco indicó que están próximos a planificar el tema de la obra inducida del ducto maestro.

En Santa María la Redonda, indicó que están preparando, incluso, arroyo vehicular para terminar de meter todo lo que es obra inducida e iniciar la colocación del NR45.

Sobre el Eje Central, indicó que está terminado al 100 por ciento.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Recapituló: Balderas, Zarco, Santa María la Redonda el 4 de marzo, Brasil el 31 de enero y Eje Central ya está concluida.

### **SOS-DGSUS Alumbrado Público**

**Arq. Matilde González Millán (SOS-AP):** Dio el reporte de las dos últimas semanas. Dijo que en la semana número tres atendieron 18 luminarias y la semana número cuatro, al 25 de enero, atendieron 32.

Se mostró el desglose de todos los puntos atendidos por la Secretaría de Obras y Servicios en la Dirección General de Servicios Urbanos.

### **SOS-DGSUS-Recolección Zona I**

**Jesús Cruz Berros (Recolección Zona I):** Informó sobre las actividades realizadas en el periodo del 11 al 24 de enero.

Reportó que se realizó barrido manual en guarnición de ocho mil 618.512 kilómetros; en barrido manual en banquetas 16 millones 768 mil 780 metros cuadrados; en barrido manual en plazas y corredores ocho millones 474 mil 312 metros cuadrados; en barrido mecánico, mil 279.040 kilómetros.

En la recolección de residuos sólidos fueron cinco mil 968 metros cúbicos, esto es en la recolección de tiraderos y producto del barrido. En recolección de tierra 96.75 metros cúbicos; en lavado de plazas y corredores 871 mil 989 metros cuadrados.

En lavado de equipamiento urbano 36 mil metros cuadrados; lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado diario de 18 sitios críticos; recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; eliminación de grafiti, mil 198 metros cuadrados; desratización por medio de la colocación de dos mil 256 cebo cereal en 210 mil 370 metros cuadrados.



Indicó que realizó retiro de 445 piezas de chicles; se lavó la fuente de Plaza Juárez que da un total de mil 926 metros cuadrados y se realiza la limpieza del Parque lineal nuevo que está en Zócalo, en dos mil 393 metros cuadrados.

Se mostraron fotografías de los trabajos realizados.

## **Sistema de Transporte Colectivo Metro**

**Carlos Raúl Segura García (Metro):** informó avance de las obras de las galerías de Buen Tono, en el periodo del 12 al 25 de enero, indicó que siguen teniendo un pendiente derivado de unas filtraciones hacia los muros de la Caja dos de la Galería uno que se ubica en Revillagigedo esquina con Márquez Sterling, es por eso que no han puesto el 100 por ciento de terminación de obra, indicó que se espera que en una semana ya se pueda decir que están al 100 por ciento.

Indicó que la Galería uno tiene un avance de 99.9 por ciento, la Caja uno el 100 por ciento, reiteró que la Caja dos es la que tiene ese detalle, por eso la ponen en 99.9.

Reiteró que Galería dos está todo al 100 por ciento, su Caja tres, su caja cuatro. La conexión también de la Galería con Buen Tono al 100 por ciento y el avance general, pues ese detalle que está deteniendo para ponerle ya fin.

Comentó que sobre los indicadores que reporta de manera quincenal, en cuanto escaleras y elevadores, están en imposibilidad de informar por el tema del campamento de delicias.

## **CFE**

**Ing. Mario Meraz Flores (CFE):** Informó que en este periodo se tuvo el robo de un elemento de la infraestructura, en Venustiano Carranza esquina Correo Mayor, el cual ya se repuso; 18 bóvedas atendidas con acciones de desagüe; cuatro atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica; una tapa de registro de bóveda reparada; y una obra de mantenimiento que implica el rompimiento en la vía pública.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Indicó que lo notificarán también a los compañeros de SSC para que pongan un poco más de atención en esa zona, y evitar el robo de infraestructura.

Invitó a las instancias que tienen infraestructura y que sean objeto de robo de sus elementos, que lo informen para comunicárselo a los compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que pongan más atención en esos puntos y en esas zonas.

## **INAH**

**Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH):** En su reporte de la segunda quincena de enero de 2021, informó que tuvieron 12 autorizaciones otorgadas y seis solicitudes de autorización.

Que las solicitudes de autorización son para Eje Central Lázaro Cárdenas número 13, que es una demolición de inmueble.

Otra para Callejón de la Igualdad número 19, también una demolición de inmueble.



Para José María Izazaga número 11, demolición total de inmueble; para el Eje Central número 123, modificación a proyecto autorizado; para República de Uruguay 74, mantenimiento a tanques de gas.

Para Juan Álvarez y República de Ecuador 68 y 39, tenemos pintura y resane de grietas de la fachada.

Respecto a las autorizaciones, indicó que fueron para República del Salvador número 70, que es la adecuación de un atrio.

Talavera 20, que es una prórroga-autorización, tenemos Paseo de la Reforma 30, una demolición total; para República de Brasil 49, limpieza y ampliación de pintura en fachadas. Para Londres 8, una prórroga. Ésta se coló aquí, no es Centro Histórico.

República de Guatemala 24, una prórroga de autorización; para Nezahualcóyotl 10, una prórroga; Izazaga 23, una prórroga de autorización; Izazaga 19, una prórroga de autorización; para Izazaga 11, una demolición total; para Callejón de la Igualdad 19, una demolición total; y para Pensador Mexicano 16, una prórroga a proyecto autorizado.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Comentó que para poner en contexto al enlace de SEDUVI, que esta información que proporciona el INAH, más la que nos proporcionan INBAL, más la que SEDUVI también proporcionan vía electrónica y ahora ya con su participación en esta mesa; y también a solicitud de las alcaldías, se cuenta con una base de datos para dar seguimiento a los permisos vigentes de obra.

Esta Mesa que se transmite en vivo, sirve para que nuestras vecinas y vecinos del Centro Histórico, en el caso de que detecten una obra que no tenga permisos o que tengan la duda, la informen en los *chats* que se tienen; y se les da seguimiento en una mesa de trabajo, que es la de obras irregulares, para con esto propiciar la conservación del patrimonio.

Comentó que se congratula de que se incorpore SEDUVI a la Mesa, porque con esto ya se cierra la pinza en la Mesa de obras irregulares-

## FCH

**Arq. Cristóbal López (FCH):** Informó respecto de las obras que tiene el Fideicomiso Centro Histórico del Programa Nacional de Reconstrucción, que se tienen cuatro obras, que son Casa Talavera, está en proceso, avance físico del 30 por ciento, y con término en marzo del 2021. Casa Conde Regla, en proceso, avance físico al 30 por ciento, término también en marzo del 2021.

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en proceso, avance físico del 20 por ciento, igual marzo de 2021 en término.

La Capilla de la Expiración, en proceso, con un avance físico del 25 por ciento, y programado el término también a marzo del 2021.

En cuanto a inmuebles, el Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México, ubicado en la calle de Honduras número 1, el cual está en proceso de entrega-recepción y finiquito, con un avance ya del 100 por ciento.



En cuanto al Programa de Arreglo de Fachadas en la zona de Santa María la Redonda, 1.5 millones; en proceso de entrega-recepción tenemos seis inmuebles, con siete fachadas correspondientes.

En arreglo de fachadas de programas federales, 3.5 millones; en proceso de entrega-recepción también, tenemos 19 inmuebles, con lo cual sumarían 25 fachadas.

El Programa de señalética en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la parte de complemento y mantenimiento de señalética, en proceso de entrega-recepción de 50 elementos de señalización colocados.

El Programa de plazas públicas, mantenimiento y rehabilitación de la Plaza Gregorio Torres Quintero, está en proceso de entrega-recepción, y fueron trabajos de mantenimiento de herrerías, mobiliarios y jardines.

En cuanto a los trabajos con convenio y coordinación entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el propio Fideicomiso, el proyecto para la Reconstrucción del Templo de San Juan de Dios, el cual está en la etapa de inicio de trabajos.

El proyecto integral para la reconstrucción del Templo de Santa Catarina, en proceso de inicio de trabajos; y el proyecto ejecutivo para la Reconstrucción del Templo de La Santísima, igual en proceso de inicio de los trabajos.

Se mostraron fotografías de los avances referidos.

## ADIP

**Ing. Carlos González (ADIP):** Informó que no hay cambios en cuanto al avance en el ducto maestro de Avenida Chapultepec que tiene un avance del 32 por ciento; el ducto maestro de República de Brasil, sin cambios, se continua con un avance del 90 por ciento.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Preguntó si contemplan más puntos de conexión WiFi este año.

**Ing. Carlos Gutiérrez:** Indicó que, por parte del Programa de Mi Calle, se tienen contemplados algunos sitios, que todavía se está revisando la totalidad de cuántos más se van a anexar. Refirió que son muy pocos en la zona del Centro Histórico, que son con cámaras ya instaladas y que solo se le va a dar la conectividad.

## C5

**Ing. Jorge Orozco (C5):** indicó que en el periodo que se está reportando, tuvieron 24 cámaras con alguna falla o alguna intermitencia.

Para el tema de cámaras habilitadas del Programa Mi Calle, continúan con 184 cámaras en 92 sitios; y solamente se tiene una cámara por mantenimiento o reparación de la infraestructura.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Consultó con respecto al programa de Mi Calle, si se continuaría con la línea base que se había comentado de 266 cámaras en 133 sitios.





**Ing. Noé Vargas Ramírez:** Respondió que para el Programa Mi Calle, han tenido mucha problemática por el tema de energía, que como se sabe, en el Centro Histórico la mayoría es subterránea, que por ese motivo se han estancado desde hace varios meses con estos números.

Indico que al día de hoy están ya concluyendo el Programa; y que si acaso harán un sitio o dos sitios más en los perímetros A y B. Pero que hasta que no cierre bien el proyecto por parte de C5, que estará informando, sin embargo, comentó que es posible que se queden ya con estos números, por la problemática de la energía.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** preguntó que, si se logra que esa conectividad a la energía eléctrica sea a través de particulares y con el vínculo con C5, se pudiera seguir avanzando.

**Ing. Noé Vargas Ramírez:** Respondió que eso ya se hizo en el principio del proyecto, pero al día de hoy ya no es factible esta situación por el tema de contrato con CFE. Que incluso se tiene proyectado quitar todas aquellas que se pusieron en fachadas o que un particular brindó el apoyo, retirarlas en un momento dado y conectarlas a CFE; porque para C5 sería un pago hacia CFE.

## Tránsito

**Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito):** Comentó que se está migrando la base de datos del Centro Computarizado de Control de Tránsito de la Ciudad de México. Que es una nueva plataforma, lo que permitirá mantener más accesibilidad con otros sistemas de seguridad que regulen la Ciudad de México; así como con ciertas dependencias que administran la movilidad de la Ciudad, de manera que va a ser más eficiente y se va a estar viendo la posibilidad de poder abrir un *link* con ciertas áreas específicas, como podría ser el Centro Histórico, para tener información más fehaciente y real, en tiempo real de lo que ocurre en el Sistema de semáforos.

Insistió que por este proceso no se pudo enviar información para reportar alguna falla.

Indicó que los pendientes que tenía Control de Tránsito en relación a los postes chocados que se han caído porque ya son viejos en términos de su base, se quedaron ya en este momento repuestos los de Allende y Belisario Domínguez, Regina y Las Cruces, Argentina y Colombia, Lecumberri y Manuel Doblado.

Dijo que mandaría las fotos de dichas atenciones.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** comentó que agradecería mucho que comparta las fotos de las reparaciones mencionadas.



## SEDUVI

**Dr. José Martín Gómez Tagle Morales (SEDUVI):** Mencionó que hicieron una revisión de los últimos casos que han expedido de manera favorable, con prevención o no favorable, del 1° de enero al día de hoy; con la idea de cerrarlo al día 31, sin embargo, ofreció un avance. Indicó que han emitido 16 respuestas para proyectos en el Centro Histórico, de los cuales de obra nueva han sido tres solicitudes favorables de proyecto nuevo; uno no favorable; una prevención; dos revalidaciones favorables de obra mayor; y uno especialmente de vivienda de interés social.

En cuanto a obras menores han sido cinco, cuatro favorables y una prevención.

En casos que no son de obra mayor, pero son también revisados por SEDUVI, de conservación y ampliación ha sido uno; iluminación en fachada, uno más; y reparación y pintura otro más. En total son 16 casos.

Comentó que los estarán acumulando para mandar el reporte trimestral, puesto que a veces no se reúnen tantos casos, precisó que el reporte será con las direcciones, con cuál es la obra, qué metraje, si hay demolición, etcétera, ya completa; y lo hará por escrito.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** le agradeció y comentó que se pondrían de acuerdo para contar con la información para la próxima Mesa a través de Ricardo Jaral, si le parece bien.

**Dr. José Martín Gómez Tagle Morales:** respondió afirmativamente.

## Incidencias y turnos

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en las matrices respectivas incluidas en la presentación:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

## Turnos

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Comentó que los turnos son las solicitudes que le hace una instancia a otra instancia de las que participan en esta Mesa para su seguimiento.

Refirió que hasta el momento se tienen nueve turnos que se les está dando seguimiento en esta mesa; seis están atendidos, dos están en proceso; y uno en pendiente.

Indicó que CONAVI solicitó en la sesión pasada, evaluar la problemática de inundación en Soledad 45, a SACMEX; se hizo un recorrido con los compañeros de SACMEX, CONAVI y Autoridad del Centro Histórico, y ahí se determinó que no era un problema de conectividad, sino una variación de niveles en la zona que tienen que considerar en el proyecto de rehabilitación.



CONAVI solicitó el apoyo con la liberación de licencias de obra, a INBAL; y el INBAL emitió las autorizaciones de tres predios, así como el acompañamiento de SEDUVI para las autorizaciones que están dentro de esa instancia y ya también se hizo una comunicación entre el doctor Martín Gómez Tagle y los compañeros de CONAVI, para poder avanzar en los permisos.

Autoridad del Centro Histórico solicitó a SACMEX la conexión de drenaje en el inmueble de Obraje número 3, la empresa contratista ya realizó el trabajo este día, compartieron evidencia fotográfica.

En cuanto a los que están en proceso, mencionó que se hizo ya la solicitud del Metrobús, la solicitud de balizamiento a la Línea 4, a la Dirección General de Obras e Infraestructura Vial; así como la atención de los daños ocasionados por la obra en Avenida Balderas.

Solicitó el apoyo del ingeniero Velázquez para el seguimiento a la solicitud que se hizo al ingeniero Víctor Manuel Bautista.

Respecto a los temas pendientes, solamente se tiene el de Roldán entre San Pablo y Ramón Corona, que SACMEX lo ha atendido en diferentes ocasiones; y que tiene ahí una gestión pendiente para poder resolver por completo la problemática.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH):** Comentó con el ingeniero Ledezma de SACMEX vieron que sí requieren hacer una obra un poco mayor, inclusive hasta con trascabo porque la atarjea está rota y por eso es que permanentemente la tienen que estar limpiando; mientras no se reconstruya va a seguir sucediendo el problema.

Traen acumulados muchos pendientes en distintas partes para este tipo de reconstrucciones.

Ya está en la lista formada, ya está confirmado que se va a hacer la reconstrucción en el momento que sea factible; avisarán con anticipación, y se le está dando seguimiento.

**Lic. Patricia Ramiro (Alcaldía Cuauhtémoc):** solicitó la reparación de un registro roto de CFE en Ecuador, acera norte frente al número 26. Entre Allende y San Camilito o Eje Central.

**Ing. Mario Meraz Flores:** Tomó nota para su reparación

### Turnos nuevos

- ❖ Alcaldía Cuauhtémoc a CFE para que se repare el registro de República de Ecuador, acera norte, frente al número 26.
- ❖ CFE a la Autoridad del Centro Histórico para reforzar las consignas a C5 y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar el robo de infraestructura.



## Incidencias

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Indicó que se tienen 598 incidencias registradas con las que cerraron el año e iniciaron este año. De las cuales se han atendido 554, están pendientes 43, y en proceso una.

Informó que, en esta quincena, se atendieron varias incidencias que se muestran en pantalla, una atendida por Tránsito; SACMEX, la Dirección General de Infraestructura Vial; el registro que se reportó en Hidalgo; CFE que atendió tres fallas de suministro eléctrico. Alumbrado público, el que atendió varias fallas al alumbrado público; SACMEX que volvió a atender una tapa y una atención de desazolve.

Informó que por parte del seguimiento que se le da a los polígonos de Barrio Adentro que, son polígonos de atención prioritaria por la atención a las familias que se le está dando en esa zona, y que puedan tener espacios públicos en las que puedan integrarse. Indicó que se tienen 84 incidencias reportadas, en las que también se da seguimiento al grafiti; de las cuales 20 han sido atendidas, y 63 están pendientes, que la mayoría son de la Alcaldía de Cuauhtémoc.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Preguntó al enlace de la Alcaldía si se hizo la redistribución de las 33 incidencias, de las que se había comentado que algunas no les correspondían.

**Lic. Patricia Ramiro:** Informó que canalizaron las que corresponden a Guerrero; y han detectado que algunas, incluso, ya corresponden a Peralvillo. Dijo que Checaron un registro de CFE también en la matriz de incidencias y de lo que corresponde al Centro, han solicitado el asfalto. Ofreció detallarlo y mandarlo por la tarde.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Pidió al Arq. Jaral ponerse de acuerdo con la Alcaldía, para que quede conforme a todas las partes la matriz y poder dar seguimiento.

**Ing. Mario Meraz Flores (CFE):** Comentó que se le reporta otro robo de tapas en Doctor Mora y Callejón de Colón, a un lado de la Alameda, pidió el apoyo de ACH.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Indicó que se reportan ambos puntos para que vuelvan a reforzar la consigna, tanto de C5, como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Indicó volver a poner en turnos la solicitud de CFE a la Autoridad del Centro Histórico para reforzar las consignas a C5 y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para evitar el robo de infraestructura. Pidió que de una vez se pongan esos 2 puntos reportados por CFE en los operativos.



### Acuerdos

- Que ACH y Alcaldía Cuauhtémoc revisen la matriz de incidencias de Barrio Adentro a fin de establecer su correcta canalización.
- Turnar a la Mesa de Reordenamiento los puntos donde se ha registrado robo de elementos de infraestructura para reforzar la consigna con C5 y SSC para evitarlo.
- Turnar a la Mesa de Reordenamiento el reporte de ACH y Secretaría de Obras donde se ha realizado limpieza de grafiti en el polígono 1 de Barrio Adentro para que SSC refuerce vigilancia.
- Se contemplen en los operativos de SSC los dos puntos reportados por CFE en los que se tuvo incidencia de robo, el de Venustiano Carranza esquina Correo Mayor y el de Doctor Mora esquina Callejón Colón.
- Que CFE repare el registro de República de Ecuador, frente al número 26 a solicitud de Alcaldía Cuauhtémoc.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Agradeció y citó a la siguiente sesión de la Mesa, el 9 de febrero a las 10:30 horas, mencionó que por ser inicio de mes vendrá el acumulado de las acciones o la programación que tengan en el 2021.

### Asistencia

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	<b>Alcaldía Cuauhtémoc</b>	<b>Lic. Patricia Ramiro</b> Coordinadora Territorial <b>Lic. Rodrigo Alcalá</b>	
2	<b>Alcaldía Venustiano Carranza</b>	<b>Arq. Elizabeth Moya Vizuetto</b> Directora de Desarrollo Urbano <b>Lic. Jorge Álvarez Domínguez</b> Subdirector de Manifestaciones, Licencias y Uso de Suelo	
3	<b>Sistema de Aguas de la CDMX SACMEX</b>	<b>Ing. Darío Alejandro Munguía Torres</b> Director de detección de fallas y rehabilitación de drenaje <b>Ing. Federico Pérez Chávez</b>	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
4	<b>Secretaría de Obras y Servicios</b> <b>DGCOP</b>	<b>Ing. Carlos Arceo</b> <b>Arq. Graciela Duarte Calixto</b> JUD Supervisión de Construcción C2	
5	<b>Secretaría de Obras y Servicios</b> <b>DGOIV</b>	<b>Ing. Roberto Velázquez</b>	
6	<b>Secretaría de Obras y Servicios</b> <b>SOS-DGSUS- Alumbrado Público</b>	<b>Arq. Matilde González Millán</b> JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado Público	
7	<b>Secretaría de Obras y Servicios</b> <b>SOS-DGSUS- Recolección Zona I</b>	<b>Jesús Cruz Berros</b> JUD de Recolección Zona 1	
8	<b>Sistema de transporte colectivo</b> <b>Metro</b>	<b>Carlos Segura</b> Asesor	
9	<b>Comisión Federal Electricidad</b> <b>CFE</b>	<b>Ing. Mario Meraz Flores</b> Jefe de Departamento de Líneas y Redes <b>Ing. Luis Ramón Hernández</b>	
10	<b>Instituto Nacional de Antropología e Historia</b> <b>INAH</b>	<b>Lic. Mauricio Guerrero Loa</b> Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos	
11	<b>Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda</b> <b>SEDUVI</b>	<b>Dr. José Martín Gómez Tagle Morales</b> Director de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público	
12	<b>Instituto de Vivienda de la Ciudad de México</b> <b>INVI</b>	<b>Arq. Alejandra Moller de la Fuente</b> Subdirectora de Proyectos Técnicos <b>Arq. Vanessa Villa</b>	
13	<b>Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa</b> <b>ILIFE</b>	<b>Arq. Eduardo Zamora</b> Subgerente de Certificación de Obra	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
14	<b>Fideicomiso Centro Histórico</b> <b>FCH</b>	<b>Arq. Cristóbal López</b>	
15	<b>Agencia Digital de Información Pública</b> <b>ADIP</b>	<b>Ing. José Luis Cuevas</b> Subdirector de Proyectos de Infraestructura Tecnológica <b>Ing. Carlos González</b>	
16	<b>Metrobús</b>	<b>Ing. Karina Valadez</b> Responsable de Línea 4	
		<b>Ing. Eugenio Villa</b> Responsable de la Línea 3	
17	<b>Secretaría de Medio Ambiente</b> <b>SEDEMA</b>	<b>Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo</b> Subdirector de Licencia Ambiental Única y Registros Ambientales	
18	<b>Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX</b> <b>C- 5</b>	<b>Ing. Noé Vargas Ramírez</b> Subdirector de Infraestructura en campo <b>Ing. Jorge Orozco</b>	
19	<b>SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito</b>	<b>Ing. Juan Francisco Padilla Martínez</b> Asesor Técnico	