



## MINUTA

### **Tercera sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras**

**09 de febrero de 2021**

#### ▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

#### ▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
  - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
- Secretaría de Obras y Servicios
  - Construcción de Obras Públicas
  - Obras de Infraestructura Vial
  - Alumbrado Público
  - Recolección Zona I
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
- Comisión Nacional de Vivienda
- Comisión para la Reconstrucción
- Fideicomiso Centro Histórico
- Instituto de Vivienda
- Procuraduría Social
- Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa
- Comisión Federal de Electricidad
- Secretaría de Desarrollo Económico
- Agencia Digital de Información Pública
- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)
- Tránsito



## Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

**Mtra Dunia Ludlow Deloya (ACH):** Dio la bienvenida y comentó la reunión se transmitiría en vivo como siempre para seguimiento de la comunidad empresarial, vecinal y público en general del Centro Histórico.

### Autoridad del Centro Histórico

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** Informó que en la quincena del 25 de enero tuvieron un acumulado de 121 incidencias atendidas; y a la quincena al 8 de febrero, 100 incidencias atendidas de daños en la infraestructura del Perímetro A del Centro Histórico.

Se mostró el detalle de los trabajos que fueron realizados en República de Honduras, República de Paraguas, República de Ecuador, Libertad, Regina, Madero, República de Perú, Santa Veracruz, Avenida Hidalgo, Revillagigedo y República de Cuba.

Por cierre de mes se mostraron las gráficas de la evaluación, resaltó que dentro del esquema de trabajo del Programa Barrio Adentro, se hizo limpieza y remoción de grafiti en la segunda quincena de enero, en 902 metros cuadrados.

### Alcaldía de Cuauhtémoc

**Lic. Patricia Ramiro (Alcaldía Cuauhtémoc):** Informó que realizaron 53 reparaciones de luminarias; podaron cuatro sujetos forestales.

Explicó que están siguiendo el censo de arbolado que realizó la Alcaldía, y están atendiendo todos los árboles que resultaron dañados por muérdago.

Indicó que realizaron 160 metros lineales de desazolva; y atendieron seis rejillas de piso desazolvado; y 12 coladeras de banqueteta.

Comentó que también realizaron una pinta de las jardineras que están sobre Ecuador, entre Allende y Comonfort.

Respecto a la matriz comentó que solicitaron ya las fechas para bacheo con asfalto.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Explicó los avances mostrados en la lámina de evaluación, donde se va mostrando el acumulado de sus trabajos. 71 luminarias reparadas en el mes de enero.

Sujetos forestales podados en las vías secundarias 27.

Los metros lineales de la Red de drenaje desazolvados, que de noviembre a enero fueron mil 780; las rejillas de piso desazolvadas, así como también las coladeras de banqueteta desazolvadas, que en el mes de enero fueron 12.



Alcaldía Venustiano Carranza.

**Lic. Jorge Álvarez:** Informo que repararon 50 luminarias en vías secundarias Residuo sólido recolectados, 954.8 toneladas en un promedio de 32 toneladas de residuos sólidos que se recogieron diariamente. Indicó que no tuvieron poda. Indicó que respecto a drenaje fueron desazolvados 72 metros lineales.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Comentó el acumulado de las luminarias reparadas en vías secundarias, que en el mes de enero se reportaron 96.

Las toneladas de residuos sólidos recolectados, que en el mes de enero fueron dos mil 879, así como los metros lineales de la Red de drenaje desazolvados, de noviembre a enero, fueron 788.

Comentó que en las imágenes se ven las acciones realizadas por parte de la Alcaldía Venustiano Carranza, en los espacios públicos que son correspondientes al Perímetro B del Centro Histórico.

## SACMEX

**Ing. Federico Pérez Chávez (SACMEX):** Informó que con relación al desazolve de la Red de drenaje y accesorios aquí en el Centro Histórico, en los 12 mil metros programados llevan 11 mil 100 metros desazolvados de atarjea, que representan 92 por ciento de avance.

En espacios de visita, del programado de 250, indicó que se han realizado 230; rejillas de piso, de 100 van 92 de avance; coladeras pluviales de 100 programadas, llevan 90; y de albañal, de 900 metros se llevan 830.

Indicó que se han estado atendiendo las calles de República de Cuba, entre el Eje Central Lázaro Cárdenas y República de Brasil; la calle de Donceles, entre el Eje Central Lázaro Cárdenas y República de Argentina; Justo Sierra, entre República de Argentina y Loreto; San Pablo esquina con Santo Tomás; San Jerónimo esquina con Correo Mayor; y la calle de Manzanares número 5, entre Santo Tomás y Jesús María.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Explicó la lámina de evaluación, donde viene el reporte de avance, Recordó que esto que reporta SACMEX, es la segunda vuelta de una programación que hicieron del año pasado. Indicó que ya una vez concluida esta segunda vuelta, se volverá a iniciar con una programación que ya estará informando SACMEX.

Comentó que para que este trabajo preventivo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México sea fructífero, es importante conservar en condiciones óptimas la infraestructura, evitando o más bien, nunca tirando aceites ni grasas al drenaje, sino más bien tratarlos como residuos sólidos.

Pidió al Ing. Federico Pérez que en cuanto se empiece con la segunda vuelta o inclusive, en la conclusión de esta segunda vuelta que están haciendo, ayuden a detectar los puntos en donde ven acumuladas grasas, para que la Autoridad del Centro Histórico pueda realizar visiteo a los comercios, principalmente restaurantes o fondas



de esa zona; y explicarles cuál es el manejo correcto que deben hacer de sus grasas y con eso también apoyarles en la conservación de la infraestructura.

**Ing. Federico Pérez Chávez:** refirió que así se hará, que ya de hecho se compartieron los de República de Uruguay y Regina.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Comentó que los puntos de grasa a los cuales se les dé seguimiento, los reporta el área de la Autoridad del Centro Histórico.

### **SOS-Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.**

Se indicó que la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial informa el reporte de la inversión de 2020-2021, en donde se tienen que el Eje Central ya está al 100 por ciento concluido; República del Brasil a un 82 por ciento, casi por concluir para esta quincena del mes de febrero.

Santa María la Redonda, 30 por ciento; calle de Francisco Zarco, 35 por ciento; y la Avenida Balderas, 15 por ciento.

Se mostró la lámina con la gráfica que da cuenta de lo que informa; así como distintas gráficas de los frentes de trabajo en donde se está desarrollando obras en este momento. Se comentó que estas son las obras que tuvieron contratos bianuales 2020-2021, y son las que están en proceso de concluir sus trabajos.

Se mostró la gráfica de la evolución de los porcentajes de avance, conforme han ido pasando las semanas, desde el presente año, 12 de enero, 26 de enero, y 10 de febrero.

### **SOS-Dirección General de Construcción de Obras Públicas**

**Arq. Graciela Duarte Calixto (SOS-DGCOP):** Informó del avance de PILARES La Pulga, comentó que están en proceso de excavación todavía; y están también en trabajos de obras exteriores, como son muros de contención y bardas perimetrales.

Comentó que están trabajando en el tema de plantillas, habilitado de acero de refuerzo; y están trabajando con estructuras metálicas en algunos casos; indicó que llevan un avance del 4.5 contra un programado de 14.

Precisó que tienen un atraso del 10 por ciento, que es derivado de los trabajos que estuvieron realizando con Salvamente arqueológico.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Explicó la lámina de evaluación que es el porcentaje de avance desde que apoyaron a incorporarse en esta Mesa, que hasta el momento es del 4.39 por ciento.



## SOS-Alumbrado Público

Se indicó que se reporta que en la semana anterior a la que presentamos, se tuvieron 54 luminarias reparadas en vías del Perímetro A; y en la presente semana, 43. Dándonos un total de 97.

Se mostró el detalle de cuáles son los puntos en donde se desarrollaron estas reparaciones; así como la evolución de las reparaciones a lo largo del presente año, que han ido incrementándose de manera importante, pero atendidas en su totalidad.

## SOS-DGSUyS-Limpia Zona I

**Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUyS):** Reportó las actividades del 25 de enero al 7 de febrero. En barrido manual en guarnición, ocho mil 618.512 kilómetros; en barrido manual en banquetas, 16 millones 768 mil 780 metros cuadrados; en barrido manual en plazas y corredores, ocho millones 474 mil 312 metros cuadrados.

En barrido mecánico, mil 279.0 kilómetros; en recolección de residuos sólidos, tanto de tiraderos, como producto del barrido, son 100 mil metros cúbicos, seis mil 100 metros cúbicos; en recolección de tierra, se realizaron 11.25 metros cúbicos; en lavado de papeleras mil 120 piezas; en lavado de plazas y corredores, 831 mil 713 metros cuadrados; en lavado de equipamiento urbano, 33 mil 275 metros cuadrados.

En lavado diario de 18 sitios críticos, 126 en promedio a la semana; recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; retiro de cinco mil 197 piezas de chicles, esto en los diferentes pasos peatonales; limpieza de mil 505 metros cuadrados de grafiti; la desratización por medio de colocación de 669 cebo C-Real B; 74 cebos C-Real B mini block, en 77 mil 470 metros cuadrados.

Se realizó colocación de valla Portillo en el plantón de FRENAAA, así como el retiro de 150 casas de campaña.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Explicó las láminas de evaluación donde se muestra el acumulado de los trabajos realizados por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos. Nueve mil 314 metros cúbicos de tiraderos clandestinos levantados en el mes de enero; ocho mil 831 metros cúbicos también de basura recolectada de barrido; dos mil 703 metros cuadrados de grafiti eliminado; tres mil 493 cebos en diferentes vialidades y plazas del Perímetro A y B del Centro Histórico; las acciones de lavado en el Perímetro A del Centro Histórico, en una programación de calles que tiene la Dirección General de Servicios Urbanos, y que son justo orientadas para prevenir también el COVID.

## STC-Metro

**Lic. Carlos Raúl Segura García (Metro):** Informó que con relación a las galerías, la obra civil ya está terminada, sin embargo, marcan el 99.99 por ciento porque tienen una filtración de agua en una de las cajas de la Galería uno, en la caja 2.



**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Comentó para la Secretaría de Obras y Servicios que están llevando a cabo lo de La Pulga; que den seguimiento a la recomendación que el doctor Gómez Tagle, de SEDUVI, puso en el *chat* por favor, que se tenga bien todo el procedimiento y los permisos al día y se incorpore a los turnos.

## INAH

**Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH):** Informó sobre las autorizaciones emitidas del 26 de enero al 5 de febrero del presente año.

Autorización para 5 de Mayo 34, aquí en el Centro, que es una rehabilitación interior; Nezahualcóyotl 12, en el Centro, demolición total del inmueble; autorización para Nezahualcóyotl 14, en el Centro, que es una demolición total.

Donceles 106, en el Centro Histórico, que es prórroga a una autorización; y tenemos Apartado 30, que es también una prórroga a autorización.

Indicó que tuvieron siete solicitudes de autorización, también en este periodo, República de Bolivia 23, que es un proyecto de restauración y remodelación del inmueble; para Nezahualcóyotl 12, que es la demolición total; para Nezahualcóyotl 14, que también es demolición total.

República de Cuba 33, una prórroga a una autorización del año pasado, se pretende realizar una rehabilitación del inmueble.

Donceles 85, que es una adecuación general de un local ya construido; y República de Brasil 33, es impermeabilización de la azotea; San Idelfonso 30, que es el retiro de impermeabilizante en mal estado; y Avenida Juárez 56, que es un proyecto de obra nueva, en la esquina de Juárez 56, respetando el contexto arquitectónico de la Alameda Central.

## INBAL

Se informó que se recibieron tres trámites de autorizaciones de obra inmuebles, así como un trámite de consulta.

Se mostró en las láminas la distribución justo de estas autorizaciones por parte del INBAL, tanto sus ubicaciones, como los trabajos a los que fueron permitidos.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Indicó que tanto la información del INBAL, como la información del INAH, y ahora también la SEDUVI, las alcaldías, se están concentrando en una única base de datos de seguimiento para poder detectar en conjunto las obras irregulares en el Centro Histórico y con esto, coadyuvar con la instancia rectora, que es el INAH y el INBAL, en la preservación del patrimonio.



## CONAVI

**Lic. María Josefina Garcés (CONAVI):** Informó que tienen ocho acciones en el Centro Histórico, de los cuales ya cuentan con la autorización de INAH; con la autorización también del INBAL de los inmuebles que están catalogados por ellos y que continúan en proceso con la autorización de SEDUVI.

Indicó que la semana pasada se entregaron proyectos ya en físico, están en espera que en esta semana se hagan las autorizaciones.

Comentó que necesitan tener el folio real de dos inmuebles, ya que derivado del uso que se tiene y del tipo de posesión que tienen los beneficiarios, no cuentan con este documento.

Indicó que se trata de Mina 42, que es un inmueble que fue adquirido con un crédito del INVI, en el cual los beneficiarios aún no cuentan con una escritura. Comentó que se requiere el apoyo para que el Registro Público de la Propiedad haga el rastreo. Y el inmueble de Verdi, que es un inmueble que está intestado, y los poseedores que son familiares, no cuentan con ningún documento de la propiedad, más que los pagos de predial.

Refirió que también quieren tener una comunicación con la Alcaldía para poder sacar los trámites de alineamiento y número oficial para Mina y Verdi que no van a poder sacar alineamiento porque no se tienen escrituras y ver si con las boletas de predial es suficiente para hacer el trámite.

Señaló que ya están pensando iniciar obras, al menos trabajos preliminares, ya en los ocho inmuebles, corrigió que en siete inmuebles porque el inmueble de Manzanares 21 ya dio inicio a trabajos preliminares a partir de este mes. Pidió el apoyo para poder sacar el cascajo. Mostró las fotografías de los trabajos de Manzanares.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Pidió que para los dl de Registro Público, le diera una tarjeta informativa.

Lo de SEDUVI, pidió el apoyo al doctor Gómez Tagle; y lo de Alcaldía, con Patricia Ramiro darle seguimiento, junto con el Arq. Jaral.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH):** Comentó que se pondría en contacto con la Lic. María Garcés para coordinar lo de la salida del cascajo en los horarios autorizados.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Precisó que el horario de hecho es de 21:00 horas a 09:00 horas que son los horarios de carga y descarga en el Centro Histórico.

Pero que le pasan el aviso para que lo tengan a la mano y así lo puedan distribuir a las empresas que les están apoyando.

## Comisión de Reconstrucción

Se informó el avance de los predios en proceso de rehabilitación o reconstrucción; que son siete predios y un templo, que es el de San Fernando.



## Fideicomiso del Centro Histórico

**Arq. Javier Olmos (FCH):** Informó el avance de los trabajos que tienen en las fachadas de la colonia Santa María la Redonda, que son 32 fachadas en 25 inmuebles, que han sido concluidas a la fecha.

Indicó que siguen trabajando con los inmuebles de Casa Talavera, Casa Conde de Regla, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y la Capilla de la Expiración.

Comentó que están en proceso de cierre ya del inmueble de Honduras número 1, que es el Centro Cultural Artesanal; el arreglo de la fachada ha sido cumplido; que los trabajos de señalética en el Centro Histórico han sido concluidos y las plazas públicas de mantenimiento en Torres Quintero, también está en proceso de cierre.

Sobre los templos indicó que serán contratados ahora en coordinación con el INAH, que están en el desarrollo de los trabajos de proyecto.

## INVI

**Arq. Erika Vanessa Villaseñor Orozco (INVI):** Reportó que tienen cuatro obras en proceso que tienen inconveniente en Academia 33 que tienen que actualizar solicitudes de INAH y de INBAL que le dieron la indicación de que les enviara los documentos anteriores vencidos para actualizarlos.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Comentó que, si se está de acuerdo, en la Mesa se vean los avances y lo demás lo van viendo en las reuniones que se tienen junto con el INAH y el INBAL para ir presentándoles los proyectos y si estás de acuerdo, en cuanto manden esta solicitud de prórroga de las obras de Academia 33, se les marque copia para darle seguimiento con Mauricio del INAH y con Dolores también por parte del INBAL en esta Mesa.

Se refirió a las láminas de evaluación donde se ve el porcentaje de avance por parte del INVI de diciembre a enero, que cerró enero con un 59.88 por ciento de avance general de las 147 acciones que tiene de vivienda en el Centro Histórico y se concluyeron cuatro inmuebles.

## PROSOC

**Ing. Claudia Espíndola Espinosa (PROSOC):** Informó los avances que tienen en este mes, de las 43 unidades que tienen en los perímetros, indicó que ya tienen 22 obras terminadas, nueve en proceso y 12 por iniciar.

En lo que corresponde a la Alcaldía Cuauhtémoc, 15 obras terminadas, cinco en proceso y seis por iniciar.

En la Venustiano Carranza, siete obras terminadas, cuatro en proceso y seis por iniciar.

Precisó que de las obras que se terminaron ya 100 por ciento fue la Unidad de Mesones 138, se ejecutaron los trabajos de pintura y la Unidad de Candelaria de los Patos, Manzana 4 con los trabajos de calles y andadores. Se mostraron los avances en las láminas de evaluación.





## ILIFE

**Arq. Eduardo Zamora (ILIFE):** Informó que tienen tres planteles actualmente en proceso, el Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” Campus Justo Sierra que tenemos un avance del 44.90 por ciento.

La Escuela Secundaria Adriana García Corral con un avance físico del 25 por ciento y la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra que se concluyeron los trabajos en enero del 2021.

Comentó que en la próxima sesión se incluirán algunos frentes que se estarán realizando para este programa anual 2021 de las intervenciones de inmuebles dentro del perímetro del Centro Histórico. Se mostraron los avances en las láminas de evaluación.

## CFE

Se indicó que no se tienen registros de robo de su infraestructura en esta quincena. Se informó de 39 bóvedas que fueron atendidas por acciones de desagüe, dos fallas al suministro eléctrico y una obra de mantenimiento que implica el rompimiento de la vía pública.

Se mostró el concentrado de las acciones realizadas por CFE que en el mes de enero se atendieron 40 bóvedas con desagüe, siete fallas en el suministro de energía eléctrica, cuatro tapas que fueron reparadas y tres acciones de obra en la vía pública.

## SEDECO

Se mostró el desglose del avance de los mercados que se les dio seguimiento en el 2020 en el Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos, en el que el Mercado la Merced Mixcalco tiene un avance del 93 por ciento, con un monto por parte de SEDECO de 10 millones de pesos y de la alcaldía de ocho millones 356 mil pesos.

Tepito, Ropa y Telas en el que ahí el apoyo de SEDECO fue de nueve millones 648 mil pesos y de la alcaldía seis millones 432 mil pesos, con un avance del 90 por ciento.

Lagunilla con 98 por ciento y Lagunilla San Camilito con 92 por ciento.

Se mostraron fotografías con los avances mencionados.

## ADIP

**Ing. Carlos González (ADIP):** Informó que para ducto maestro República de Brasil tienen un avance de 95 por ciento y para ducto maestro avenida Chapultepec un avance actual es del 75 por ciento.

Se mostraron las láminas con las gráficas del avance mencionado.



## C5

**Ing. Noé Vargas Ramírez (C5):** Informó que tuvieron en el periodo 12 cámaras con fallas e intermitencia, de los tótems actualmente instalados 93 sitios que representa 186 cámaras. Reiteró que la quincena pasada comentó que ya están en el cierre del proyecto, ya el día de ayer le confirmaron que ya fueron todos los tótems que se instalaron, por lo tanto, con estas cifras llegamos al día de hoy a 93 sitios en 186 cámaras en los perímetros “A” y “B” del Centro Histórico.

Indicó que respecto a las cámaras que tienen de obra son dos.

Se mostró el acumulado de la evaluación mensual.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Agradeció el apoyo de la cámara adicional que se puso.

## Tránsito.

**Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito):** Informó que continúa la migración de la base de datos, por lo que no presentan datos en esta Mesa, sin embargo esperan que para la próxima ya se tenga el reporte actualizado.

Comentó sobre la base que se está generando, que va a facilitar tener una relación directa en este caso con el Centro Histórico y Tránsito en cuanto al seguimiento de los reportes que va a generar de manera automática los avances de los mantenimientos que se van dando mes a mes o día a día.

## Incidencias y turnos

**Los detalles de estos reportes se pueden consultar en las matrices respectivas incluidas en la presentación:**

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/ Mesa-de-infraestructura>

## Turnos

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Dijo que en seguimiento a las solicitudes de las diferentes instancias. En esta semana se atendieron dos puntos: uno a solicitud de CFE que se canalizó a la Mesa de Reordenamiento, sobre el robo de su infraestructura, indicó que se continuará dando seguimiento en Reordenamiento hasta que pasen algunas semanas sin que se siga reportando robo y también lo de la limpieza de grafiti, pidió al enlace de DGSUyS, Jesús Cruz que en los puntos en los que tiene reincidencia los avise para pedir a los compañeros de C-5 y de Policía Preventiva que se coordinen para que en cuanto vean grafiti puedan llegar a tiempo. Que ACH ya les ha solicitado en los grafitis que se están limpiando en Santa María la Redonda.



**Dr. Jesús Cruz Berros (DGSUyS):** Comentó que donde tiene mucha reincidencia es en Izazaga, Venustiano Carranza, Eje Central y 20 de Noviembre, aparte del que se reporta por marchas.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Indicó que se solicitará el apoyo para el cuadrante de Izazaga, Venustiano Carranza a Eje Central y 20 de Noviembre.

Continuo con la revisión de la matriz de turnos, refirió que tienen en proceso el balizamiento de la Línea 4 del Metrobús, en las que se está a la espera de la respuesta de los oficios. Preguntó si se había subsanado la petición de Metrobús también en Balderas.

**Ing. Karina Valadez (Metrobús):** Indicó que se le está dando seguimiento con el Arq. Jaral, puso a consideración de la Mesa, si ACH, Obras de Infraestructura Vial y SACMEX están de acuerdo, se haga la restitución de los elementos retirados con elementos retirados usados que tiene Metrobús de otros reemplazos.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** comentó que se coloquen los que quitaron y si hubiera alguno muy deteriorado se coordine colocar de los que tiene Metrobús en sus inventarios.

Sobre la canalización de las atenciones por parte de Alcaldía de Cuauhtémoc refirió que es lo que comentó la Lic Patricia Ramiro.

**Lic. Patricia Ramiro (Alcaldía Cuauhtémoc):** Reiteró que han solicitado las fechas ya nada más para el bacheo del asfalto.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Sobre los turnos pendientes indicó que una atarjea rota en la calle de Roldán, que está programada por SACMEX y la reparación del registro en Ecuador por parte de CFE solicitado por Alcaldía Cuauhtémoc.

### **Turnos nuevos**

- ❖ CONAVI a ACH para consultar los inmuebles en el Registro Público de la Propiedad de Mina 42 y Verdi 17, para lo cual CONAVI preparará una tarjeta informativa.
- ❖ CONAVI a SEDUVI para la emisión de autorizaciones de Dictámenes de Obra Nueva de 8 inmuebles
- ❖ CONAVI a Alcaldía Cuauhtémoc para revisar trámite de Alineamiento y Número Oficial de inmuebles de CONAVI.
- ❖ SEDUVI a SOS-DGCOP para revisar trámites de PILARES La Pulga e incorporar revisión sobre el impacto en el espacio público.



- ❖ CONAVI a ACH comparte aviso de horarios de carga y descarga para retiro de escombros de sus obras.
- ❖ ACH a SACMEX para que comparta los puntos tapados con grasa y aceite para que ACH realice visitas del adecuado tratamiento de esos desechos a los establecimientos que lo generan.

**Dr. José Martín Gómez Tagle Morales (SEDUVI):** Comentó que en el caso de CONAVI recibieron ayer dos carpetas con 10 proyectos al parecer, mencionó que ya sacaron uno y todos tendrán respuesta antes de 15 días.

Por otro lado, comentó que siempre han ofrecido a PROSOC su apoyo, dado que ven temas en cuestión de espacio público.

Refirió que el área de Patrimonio Cultural Urbano y Espacio Público también va a ver publicidad exterior y mobiliario urbano, por lo que ofreció su apoyo para cualquier tema que necesiten de estos rubros.

Enfatizó que en el caso del Pilares se tenía la idea de poder participar no solo en que las obras se hicieran de la puerta hacia adentro sino también que el espacio exterior tenga una renovación para que la gente desde antes que ya se acerque a Pilares sepa que está en una zona donde hay esta oportunidad de poder tomar clases y demás, que en ese sentido pueden ayudar con anteproyectos.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Pidió se le comente al Ing. Carlos Arceo para subsanar la solicitud en SEDUVI y también si fuera necesario que les apoyen con los proyectos para ampliar el espacio público y que quede integrado completamente el Pilares de la Pulga.

**Ing. Noé Vargas Ramírez (C5):** Indicó que del turno pendiente, la cámara 2509, ya está operativa.

## **Incidencias**

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Refirió que en la matriz de incidencias tienen 598 incidencias registradas, de las cuales han sido atendidas 554, quedan pendientes 43 y en proceso una. De estas pendientes CFE es la que más pendientes tiene de tapas y registros faltantes o deteriorados, sumando 26, posteriormente la Alcaldía Cuauhtémoc con cinco, luego la Autoridad del Centro Histórico con cuatro y así sucesivamente.

Indicó que en esta semana fueron atendidas por SACMEX dos coladeras, por CFE fueron atendidas tres fallas al suministro eléctrico y también por la Secretaría de Obras y Servicios unas fallas en el alumbrado público, así como dos tapas también atendidas por CFE y SACMEX respectivamente.

Sobre la matriz de incidencias para dar el seguimiento de Barrio Adentro, indicó que se tienen 84 incidencias en los dos polígonos de Barrio Adentro registradas, de las cuales han estado atendidas 24, una está en proceso y pendientes 58, refirió que estarían dando seguimiento a



la programación que indique la Alcaldía de Cuauhtémoc para las 33 incidencias que se tienen principalmente en el polígono de la Guerrero y ya orientada hacia la Morelos. Indicó que fueron atendidos varios registros que también fueron comentados en el reporte por parte de la Autoridad del Centro Histórico y uno que sigue en proceso que es la colocación de los matafilos que se pusieron en las jardineras de la rehabilitación que se dio el año antepasado, producto también de una donación que hizo una productora por parte de la Comisión de Filmaciones y también en las siguientes láminas pueden ver las incidencias que quedan pendientes de su atención en cuanto a la matriz de Barrio Adentro.

### Acuerdos

- A petición de CONAVI se realice la consulta en el Registro Público de la Propiedad de Mina 42 y Verdi 17, para lo cual CONAVI preparará una tarjeta informativa.
- A petición de CONAVI que SEDUVI emita las autorizaciones de Dictámenes de Obra Nueva de 8 inmuebles.
- A petición de CONAVI que la Alcaldía Cuauhtémoc revise el trámite de Alineamiento y Número Oficial de inmuebles de CONAVI.
- A petición de SEDUVI que SOS-DGCOP revise trámites de PILARES La Pulga y contemple la participación de SEDUVI en proyecto del impacto en el espacio público.
- A petición de CONAVI que ACH comparta aviso de horarios de carga y descarga para retiro de escombros de sus obras.
- A petición de ACH que SACMEX identifique y comparta los puntos tapados con grasa para que ACH realice visitas del adecuado tratamiento de esos desechos a los establecimientos que lo generan.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Agradeció y citó a la siguiente sesión de la Mesa, el 23 de febrero a las 10:30 horas.

### Asistencia

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	<b>Alcaldía Cuauhtémoc</b>	<b>Lic. Patricia Ramiro</b> Coordinadora Territorial <b>Lic. Rodrigo Alcalá</b>	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
2	<b>Alcaldía Venustiano Carranza</b>	<b>Arq. Elizabeth Moya Vizuetto</b> Directora de Desarrollo Urbano <b>Lic. Jorge Álvarez Domínguez</b> Subdirector de Manifestaciones, Licencias y Uso de Suelo	
3	<b>Sistema de Aguas de la CDMX SACMEX</b>	<b>Ing. Darío Alejandro Munguía Torres</b> Director de detección de fallas y rehabilitación de drenaje <b>Ing. Federico Pérez Chávez</b>	
4	<b>Secretaría de Obras y Servicios DGCOP</b>	<b>Ing. Carlos Arceo</b> <b>Arq. Graciela Duarte Calixto</b> JUD Supervisión de Construcción C2	
5	<b>Secretaría de Obras y Servicios DGOIV</b>	<b>Ing. Roberto Velázquez</b>	
6	<b>Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Alumbrado Público</b>	<b>Arq. Matilde González Millán</b> JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado Público	No se pudo conectar
7	<b>Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Recolección Zona I</b>	<b>Jesús Cruz Berros</b> JUD de Recolección Zona 1	
8	<b>Sistema de transporte colectivo Metro</b>	<b>Carlos Segura</b> Asesor	
9	<b>Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH</b>	<b>Lic. Mauricio Guerrero Loa</b> Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos	
10	<b>Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBAL</b>	<b>Arq. Dolores Martínez Orralde</b>	No se pudo conectar
11	<b>Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda SEDUVI</b>	<b>Dr. José Martín Gómez Tagle Morales</b> Director de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
12	<b>Comisión Nacional de Vivienda CONAVI</b>	<b>Lic. Josefina Garcés Gracida</b> Subdirectora de Proyectos	
13	<b>Comisión para la Reconstrucción</b>	<b>Lic. Christian Enrique Magaña Rodríguez</b>	No se pudo conectar
14	<b>Fideicomiso Centro Histórico FCH</b>	<b>Arq. Cristóbal López</b>	
15	<b>Instituto de Vivienda de la Ciudad de México INVI</b>	<b>Arq. Alejandra Moller de la Fuente</b> Subdirectora de Proyectos Técnicos <b>Arq. Vanessa Villa</b>	
16	<b>Procuraduría Social PROSOC</b>	<b>Ing. Claudia Espíndola Espinosa</b> Asesor Técnico	
17	<b>Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa ILIFE</b>	<b>Arq. Eduardo Zamora</b> Subgerente de Certificación de Obra	
18	<b>Secretaría de Medio Ambiente SEDEMA</b>	<b>Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo</b> <b>Subdirector de Licencia Ambiental Única y Registros Ambientales</b>	
19	<b>Comisión Federal de Electricidad CFE</b>	<b>Ing. Mario Meraz Flores</b> Jefe de Departamento de Líneas y Redes	No se pudo conectar
20	<b>Teléfonos de México TELMEX</b>	<b>Ing. Omegar Martínez García</b> Gerente de Operaciones	
21	<b>Secretaría de Desarrollo Económico SEDECO</b>	<b>Lic. Elsa Iris Rueda Salgado</b> JUD de Modernización	
22	<b>Agencia Digital de Información Pública ADIP</b>	<b>Ing. José Luis Cuevas</b> Subdirector de Proyectos de Infraestructura Tecnológica  <b>Ing. Carlos González</b>	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
23	<b>Metrobús</b>	<b>Ing. Karina Valadez</b> Responsable de Línea 4	
		<b>Ing. Eugenio Villa</b> Responsable de la Línea 3	
24	<b>Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX  C- 5</b>	<b>Ing. Noé Vargas Ramírez</b> Subdirector de Infraestructura en campo  <b>Ing. Jorge Orozco</b>	
25	<b>SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito</b>	<b>Ing. Juan Francisco Padilla Martínez</b> Asesor Técnico	