



## MINUTA

### **Séptima sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras**

#### **Evaluación mensual**

**6 de abril de 2021**

#### ▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

#### ▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
  - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
- Secretaría de Obras y Servicios
  - Construcción de Obras Públicas
  - Obras de Infraestructura Vial
  - Alumbrado Público
  - Recolección Zona I
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
- Comisión Nacional de Vivienda
- Comisión para la Reconstrucción
- Fideicomiso Centro Histórico
- Instituto de Vivienda
- Procuraduría Social
- Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa
- Comisión Federal de Electricidad
- Agencia Digital de Información Pública
- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)
- Tránsito



## Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH):** Dio la bienvenida, comentó que a partir del pasado domingo 4 de abril se entró en veda electoral, por lo que la Mesa no se transmitirá en vivo, propuso que durante la veda electoral, en las sesiones de la Mesa de trabajo, se disminuyan los reportes en la sesiones, independientemente de su seguimiento en la presentación y su incorporación al informe anual y de Gobierno, para centrarse en la información y seguimiento, sobre todo de las obras en curso para tener mayor coordinación entre las dependencias que tienen infraestructura en el subsuelo.

Indicó que terminando la veda electoral se retomará el ejercicio de rendición de cuentas que han venido realizando.

Informó que se tendrá la reunión en la que se mostrarán cuales son todas las obras que se van a realizar por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y por parte de la Dirección General de Infraestructura Vial de la Secretaría de Obras y Servicios, el 14 de abril.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** Agregó que ya la Dirección de Proyectos de la Secretaría de Obras, esta semana entrega ya los proyectos que tiene para 2021.

## Autoridad del Centro Histórico

**Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández (ACH):** Informó el reporte de la Autoridad del Centro Histórico, indicó que de la quincena al 8 de marzo se acumularon 21 incidencias atendidas de daño en la infraestructura del Perímetro A del Centro Histórico; y al 22 de marzo, 64.

Se mostraron imágenes de los trabajos realizados en Isabel la Católica, San Pablo, República del Salvador, Madero, Libertad, Callejón de San Ignacio.

Se mostró el avance del acumulado mensual.

## Alcaldía Cuauhtémoc

Se informó que en este periodo quincenal se acumularon 22 luminarias reparadas en vías secundarias; dos sujetos forestales podados en vías secundarias; 74 metros lineales de red de drenaje desazolvados; ocho rejillas de piso desazolvadas; y seis coladeras de banquetas desazolvadas.

Se mostró el acumulado en el que de enero a marzo, se han reparado 266 luminarias en vías secundarias; se han podado 117 sujetos forestales; se han limpiado 462 metros de red de drenaje; 32 rejillas de piso desazolvadas; 38 coladeras de banquetas desazolvadas.



## Alcaldía Venustiano Carranza

**Lic. Jorge Álvarez (Alcaldía Venustiano Carranza):** Informo que en el periodo quincenal que se reporta, el número de luminarias reparadas sumaron 47; residuos sólidos recolectados, continuamos 750.2 toneladas; y sujetos forestales podados solamente una.

Se mostraron imágenes de las acciones realizadas en el periodo y la lámina de evaluación mensual en la que se muestra el acumulado

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** solicitó que se pudiera compartir la información sobre la rehabilitación de los parques que en Mesas pasadas para poderlo incorporar al informe.

## SACMEX.

**Ing. Federico Pérez Chávez (SACMEX):** Informó sobre su avance del Sistema de aguas, de limpieza y desazolve de la Red de drenaje, indicó que de los 21 mil metros de atarjea programados, se lleva un avance de mil 800 metros; en pozos de visita, de los 370 se lleva un avance de 33; de 150 rejillas de piso se llevan 12; de los 160 de coladera pluvial, se lleva un avance de 14; de los 1500 metros de albañal programado, se lleva un avance de 135 metros. Un avance del nueve por ciento.

Informó que en los días de Semana Santa realizaron trabajos en San Pablo, entre Circunvalación y San Miguel.

Preguntó sobre el documento que se le dio a conocer dirigido a Pollos Ray y Taquería Los Paisas.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** le informó que el día de ayer se les fue notificado por escrito la obligación que tienen de mantener en buenas condiciones sus instalaciones y sobre todo, cumplir con la norma ambiental al tener su trampa de grasa, no solamente de tenerla, sino darle mantenimiento y presentar la bitácora que da cuenta de ese mismo mantenimiento.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Propuso que antes de verificar el cumplimiento, si se da el caso de taponamiento por grasa, se dé un plazo de 15 días y que SACMEX apoye a través de su área de verificación o SEDEMA para ir a ver cómo están las trampas de grasa para checar si ya subsanaron anomalía o no.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH):** Comentó que, inclusive, hace 15 días SACMEX, SEDEMA y ACH realizaron visita de revisión, que no verificación, y se pudo observar que sí cuentan con sus elementos y que en ese momento estaban en buenas condiciones. Comentó que, sin embargo, se ratificó por escrito la obligación y se realizará la visita nuevamente para revisar que esté todo en orden.



**Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH):** Pidió a SACMEX que cada punto que se encuentre algún taponamiento, avise a ACH para que se implemente la misma estrategia.

### SOS-DGOIV

Se informó que la Dirección General de Obras e Infraestructura Vial está terminando de intervenir 83 mil 500 metros cuadrados, e informa el avance al 100 por ciento en Eje Central; el 100 por ciento en República de Brasil; 53.93 por ciento en Santa María la Redonda; 52.82 en Francisco Zarco; y 54.49 por ciento en la Avenida Balderas.

Se mostró el programa con las fechas tentativas de culminación, que ya están a dos o tres semanas de terminar.

Se mostraron las gráficas que dan cuenta del avance en cada una de las obras, desde su inicio.

### SOS-DGCOP

**Arq. Graciela Duarte Calixto (SOS-DGCOP):** Informó el avance del Pilares La Pulga, ubicado en Fray Servando y Chimalpopoca, en la colonia Tránsito, en la Alcaldía de Cuauhtémoc.

Informó que hasta el momento tienen un avance real del 23.01; tienen programado para el día 19 de abril concluir con la cimentación, mencionó que han tenido una serie de dificultades por el tema de mantos friáticos, pero se han ido solucionando.

Informó que están trabajando con el tema de obras exteriores, porque ahí se tienen como dos mil 700 metros cuadrados de espacio público y va a formar parte integral del Pilares.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Pidió que se le ayude, comentó que en la Mesa que se tiene de seguimiento con la Jefa de Gobierno, se acordó dar solución por parte de la Secretaría de Gobierno, al crecimiento de los puestos que venden pulgas en el entorno de El Pilares La Pulga, por lo que pidió se le envíen fotografías de cómo está la situación para podérselas enviar a Efraín y ayudar a la solución de ese tema desde ahora a que cuando ya esté la obra.

### SOS-AP

**Arq. Matilde González Millán (SOS-AP):** Informó que en la semana 13 tuvieron 173 reparaciones al alumbrado público; en la semana 14 que es la que corrió la semana pasada, 870, comentó que esto incluye las reparaciones que se hicieron y los mantenimientos que se hicieron a las iluminaciones artísticas en el Centro Histórico.

Se mostró el acumulado y las gráficas mes con mes en la lámina de evaluación.



## SOS-DGSUS

**Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS):** Informó las actividades realizadas del 22 de marzo al 4 de abril en el Centro Histórico.

Indicó que, de barrido manual en guarnición, se realizaron ocho mil 618.512 kilómetros; barrido manual en banquetas, 16 millones 768 mil 780 metros cuadrados; en barrido manual en plazas y corredores, ocho millones 474 mil 312 metros cuadrados; en barrido mecánico, mil 279.040 kilómetros; en recolección de residuos sólidos de recolección del barrido y tiraderos clandestinos, seis mil 447 metros cúbicos; recolección de tierra, 116.5 metros cúbicos.

Lavado de papelera en mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 826 mil 935 metros cuadrados; lavado de equipamiento urbano, 38 mil 143 metros cuadrados; lavado diario de 18 sitios críticos, la recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; retiro de tres mil 771 piezas de chicle en las plazas y el corredor peatonal Madero; eliminación de mil 877 metros cuadrados de grafiti, retiro de 37 propagandas.

Desratización por medio de colocación de 655 cebos C-Real B en una superficie de 74 mil 860 metros cuadrados; se realizó el retiro de lonas de COVID, 60 piezas; retiro de ramas, ocho metros cúbicos; y retiro de cera en plancha por una manifestación que hubo de 64 metros cuadrados.

Informó que se realiza dos veces a la semana el lavado en San Ildefonso.

Se mostraron imágenes de las acciones y la lámina de evaluación con el acumulado mensual de basura recolectada, eliminación de grafiti, desratización con la colocación de cebos, lavado de plazas y lavado de equipamiento urbano.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Agradeció y comentó que en la zona de San Ildefonso hay muchos recintos de la UNAM, que con ellos tienen reunión una vez al mes en la Mesa de Seguridad del Sendero Seguro de la UNAM y se les informan las acciones. Le pidió que se corrobore si es correcto el seguimiento que da ACH y si falta algo por incorporar.

**Dr. Jesús Cruz Berros:** Comentó que en San Ildefonso, Academia y Bolivia, se está atendiendo dos veces a la semana durante el turno matutino.

## STC-METRO

**Carlos Raúl Segura García (METRO):** Informó que con relación al Informe de las escaleras eléctricas y elevadores que se ubican dentro de las 29 estaciones del Centro Histórico, en el periodo del 19 al 31 de marzo del 2021, en los 75 equipos de las escaleras eléctricas, están funcionando 74, una escalera está detenida, se está dando mantenimiento.

Con relación a los elevadores, tenemos 19 equipos instalados y están funcionando 18, y uno está en reparación, está detenido.

Se mostró el acumulado mensual.



**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Pidió que si hubiera otra situación que haya que incorporar, sobre todo para el informe de actividades, se haga saber para incorporarla.

## CFE

**Ing. Mario Meraz Flores (CFE):** Informó que en esta quincena, del rubro número de siniestros de robo, tuvimos uno; número de bóvedas atendidas, conexiones de desagüe, 32; número de atención de fallas en el suministro de caja eléctrica, cuatro; número de tapas y registros y bóvedas reparadas, uno. Comentó que actualmente están trabajando sobre Circunvalación.

Número de obras de mantenimiento que implican el rompimiento, cuatro; mencionó que están terminando esas reparaciones subterráneas, que repararon con su tercero.

Precisó que el robo que tuvieron fue en República de Uruguay esquina Las Cruces, que fue una tapa metálica; y que están trabajando en la elaboración de la misma.

Sobre los desagües, indicó que tuvieron 11 desagües que incluyen la inspección y la limpieza de las bóvedas sobre Belisario Domínguez y Eje Central; ocho sobre República de Cuba, entre Eje Central y Brasil; y 13 en 16 de septiembre, entre Eje Central y Palma.

En atención de fallas, indico que fueron en Colombia 45, en Bolivia, República de Chile 63, comentó que por fin quedó, esa de Chile 63. Indicó que de nuevo estuvieron en Honduras.

Comentó que trabajan continuamente en las fallas. Sobre tapas y registros indico que están trabajando en Ecuador esquina Brasil.

En el número de obras que implican rompimiento o daños sobre las banquetas en las vías públicas, indicó que son en Colombia 45, en Bolivia, en Chile 63 y en Honduras; precisó que son las mismas que han atendido de fallas del suministro de energía eléctrica y que están programadas para ser subsanado el daño.

Se mostraron gráficas del acumulado mensual de las acciones.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Indicó que se modifique el porcentaje de avance por número de atenciones.

## INAH

Se reportó que al 18 de marzo, el número de trámite de solicitud de autorización de obras en inmuebles fueron dos; y el número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles fueron ocho.

Se precisó que las dos que fueron ingresadas es 5 de Mayo número 2, Centro Histórico, adecuación de museo, que es solicitada por el Banco de México; y República de Salvador 96, que es la instalación de anuncios que están en proceso de revisión.

Autorizaciones de obra en Francisco I. Madero número 20, es adecuación de local comercial en planta baja; Avenida Izazaga 34, instalación de elevador; Avenida Juárez 38, adecuación de local comercial; Humboldt 39, una prórroga de autorización; Paseo de la Reforma 159, construcción de edificio para viviendas; Ayuntamiento 161, modificación al proyecto.



Emilio Dondé número 7, prórroga de autorización; República de Cuba 41, 43 trabajos de mantenimiento.

Se mostró el acumulado de la evaluación mensual con 30 solicitudes de obra y 58 autorizaciones de obra.

## **INBAL**

Se informó que tuvieron 20 solicitudes de autorización ingresadas al 5 del mes presente; 11 autorizaciones de obra.

Eje 1 Poniente Guerrero, es una construcción de una obra nueva; Doctor Andrade y Río de la Loza 22 y 45, obra mayor; Correo Mayor 89, ampliación de construcción; República de Cuba 92, restauración de domo; Francisco I. Madero 20, adecuación de local comercial.

Palma Norte 506, adecuación de local comercial; Filomeno Mata 13, es una obra menor; Izazaga 34, es una obra menor; y 5 de Mayo 34, es una obra menor; Francisco I. Madero 20, también obra menor; Palma 34, obra menor.

Se mostró el acumulado mensual

En total, a lo largo del año ha habido 17 consultas de calidad artística; y 18 obras autorizadas.

## **SEDUVI**

### **Dr. José Martín Gómez Tagle Morales (SEDUVI):**

Informó que hizo una tabla-resumen de los trámites que se dieron en este primer trimestre, que fueron 32 en el Perímetro A y B, comentó que los trámites que ingresaron, en su mayoría fueron en obras mayores y obras menores.

Indicó que de obras mayores hubo siete favorables y hubo una obra que no procedió, que es Paseo de la Reforma número 30, en la cual se había dado una prevención porque no cumplían con la altura de los entresijos, que les explicaron que tenían que adecuarse a la normativa, no se adecuaron y dieron una negativa.

Indicó que de obras menores, tuvieron nueve, todas fueron favorables; igual de demolición total fueron tres, que algunos de ellos forman parte, por ejemplo, José María Izazaga 18, vimos por un lado la demolición total y esa fue el 7 de enero.

Explicó que posteriormente ya la obra mayor, que el proyecto se aprobó el 25 de febrero. Ese se contabiliza en demolición total una vez y en obras mayores otra vez.

Comentó que de intervenciones menores, muchas de ellas ya ahora se pueden ver aprobadas también por INAH y por INBAL. El Certificado de restauración, dieron precisamente dos, que son en Tacuba número 53, el cual fue un certificado provisional, que es el inicial antes de realizar la obra; y también en Cristóbal Colón 1.

Para anuncios y tapiales, indicó que dieron uno en Francisco I. Madero número 53; y opinión de condición patrimonial y factibilidad, que esto es como una consulta que les hacen para saber qué tipo de proyecto se puede realizar ahí o hacen una consulta sobre si el proyecto que ellos están presentando cumple con la normativa. Indicó que dieron dos: en Juárez 56, ese fue para el 15 de febrero; y otro en Donato Guerra 1, el 17 de marzo.



Resumió que en total fueron 32 trámites, que casi todos, menos uno, fueron favorables.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Comentó que esta información, más los permisos de la Alcaldía, son justo la base de datos a la que se da seguimiento para el tema de obras irregulares, comentó que ya se tiene detectado Santo Tomás 36, mencionó que valdría la pena una nueva capacitación con el sector Cuauhtémoc, ya que hubo dos cambios, para hacer una sensibilización con ellos de porqué es importante la preservación del patrimonio y capacitarlos en relación a todos los permisos que deben de tener las obras para que sepan cómo pueden proceder.

**Dr. José Martín Gómez Tagle Morales:** Comentó que también con la situación de un programa especial que se va a hacer de publicidad en fachadas, que ellos sepan exactamente qué direcciones sí, en qué consiste, además de la obra mayor también porque va a haber andamios o va a haber obra de construcción que ellos sepan y a lo mejor que pueda haber un distintivo o dentro de la misma lona que se sepa qué es del programa específico del Centro Histórico para que ellos actúen o sepan que está permitido.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** externo su acuerdo y dijo que en su momento las obras de los dos, pero empezarán con las obras irregulares.

## CONAVI

**Lic. María Josefina Garcés Gracida (CONAVI):** Informó sobre el avance de seis de las ocho obras que tienen en el Centro Histórico.

Mencionó que no tienen avance en Soledad número 45, que siguen en espera del apoyo de rentas y Mina 106, que en el edificio estuvo con un alto índice de COVID por parte de los ciudadanos; indicó que a finales de esta semana darán inicio a obra.

Comentó que en general, tienen avances desde el 15 por ciento hasta un 50 por ciento ya de obra.

Comentó que una de sus primeras obras que esperan salga en no más de una semana, es Seminario número 12 que lleva un 50 por ciento de avance.

Manzanares un 25 por ciento de avance; Mina 42 un 30 por ciento de avance,

Pensador Mexicano, un 15 por ciento de avance en el cual hasta ahorita llevan todo lo que es el apuntalamiento de los corredores que es donde más van a trabajar, ya el retiro de una columna la cual va a ser sustituida. Mencionó que lo único que están esperando es la gualdra para tener un mayor avance.

Venezuela un 20 por ciento de avance, mencionó que se colocaron andamios para los trabajos, así como las mallas para protección de caída de material, retiro de aplanados en



fachadas para poder determinar el grado de daño, reintegración de algunos aplanados y lo que es la limpieza de cantera.

Comentó que enviarán un oficio a Secretaría de Seguridad Ciudadana. Explicó que en el predio de Manzanera 21 han tenido muchísimos problemas con las patrullas porque aunque están dentro de horarios de lo que es sacar escombros, meter material, siempre llegan, cada que se hace un movimiento.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Comentó que corresponde al Sector Centro y preguntó si los apoyos de renta de Soledad 45 son por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

**Lic. María Josefina Garcés Gracida:** respondió que son por parte del Gobierno de la Ciudad de México de la Comisión para la Reconstrucción, que el Subsecretario, David Cervantes acordó con el Lic. Cravioto estos apoyos. Abundó que llevan dos semanas esperando que realicen la visita a los vecinos.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** le solicitó una nota informativa para verlo con el Comisionado y comentó que también checarán los puntos de obra para verlo con SSC.

**Lic. María Josefina Garcés Gracida:** Preguntó sobre el apoyo que se había pedido para los inmuebles de Verdi y Mina 42, para poder obtener el Registro Público de la Propiedad.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** indicó que la maestra tuvo que contestar una llamada, ofreció consultarlo con la maestra y comunicarlo a la brevedad. Pidió que cada que se tengan acciones de sacar material o cascajo se le mande un Whats App, para comentarlo en el chat operativo que se tiene con SSC a fin de que tengan conocimiento y resguarden la seguridad de quienes desarrollan estas acciones.

## **Fideicomiso Centro Histórico**

**Arq. Heli de Jesús Espinoza Dionisio (FCH):** Informó sobre los avances que tienen del Programa Nacional de Reconstrucción.

Casa Talavera finiquitado; Casa Conde de Regla con trabajos concluidos, en proceso de finiquitación; Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en proceso, también lo tenemos con un avance de 98 por ciento; Capilla de la Expiración, los trabajos los tenemos concluidos y estamos en entrega de los trabajos entrega-recepción y asimismo el finiquito.

Informó que por parte del convenio que se tiene de la coordinación de INAH con Fideicomiso Centro Histórico del proyecto integral para la reconstrucción, recuperación, restauración del monumento inmueble conocido como Templo de San Juan de Dios en proceso, con un avance de 25 por ciento.

Templo de Santa Catarina tenemos un avance físico del 18 por ciento.



Santísima Trinidad, tenemos un proceso, lo tenemos en proceso y en avance físico del 40 por ciento.

Se mostraron imágenes los avances y gráficas del acumulado mensual.

**Arq. Heli de Jesús Espinoza Dionisio:** solicitó el apoyo de CFE en el inmueble de Honduras 1, se requiere apoyo para el reacomodo de los cables en la fachada, ya que en las próximas fechas se llevará a cabo la entrega del inmueble y existen cables que atraviesan la misma. Preciso que se requiere revisar los cables para poder ser acomodados, considerando la acometida o punto de conexión ya que estos cables alimentan inmuebles vecinos.

**Ing. Mario Meraz Flores (CFE):** indicó que se coordinará con FCH, quedaron de realizar visita el 7 de abril.

### **Comisión para la Reconstrucción.**

Se informó de los avances de los inmuebles de las zonas del Centro Histórico.

Callejón de la Igualdad 32 que se encuentra en proyecto; Márquez Sterling 34 que ya está en obra de rehabilitación; Revillagigedo 78 que está en proyecto; Cerrada de Agustín Delgado 11, en proyecto; San Antonio Abad 39 en proyecto y Licenciado Primo de Verdad número 7, en proyecto. Eso es para multifamiliares.

Para unifamiliares en Riva Palacio 41 está en proceso de administración y en Guerrero 39 ya se encuentra en obra de rehabilitación.

### **Secretaría de Cultura.**

**Lic. Michelle Rodríguez (Cultura):** Informó que los dos inmuebles que se estaban rehabilitando con recursos del Programa Nacional de Reconstrucción que es el Teatro Esperanza Iris y el Museo Panteón de San Fernando, este 31 de marzo ya concluyeron las obras de trabajo.

Respecto a la Parroquia de San Fernando Rey que se está rehabilitando con recursos de la Comisión para la Reconstrucción, lleva un 6 por ciento de avance físico y se pretende que concluya la obra el 15 de diciembre.

### **ILIFE**

**Arq. Eduardo Zamora (ILIFE):** Informó que al mes de abril los dos planteles que están activos que es el Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México Rosario Castellanos que tiene un avance del 52 por ciento y la Escuela Secundaria Adriana García Corral, que lleva un avance del 47 por ciento.

Se mostraron imágenes del avance en la evaluación mensual.



## Procuraduría Social

**Ing. Claudia Espíndola Espinosa (PROSOC):** Informó que ya cuentan con el padrón definitivo de lo que fue el ejercicio 2020 dentro de los perímetros que corresponden al Centro Histórico, se atendieron, se atenderán 44 obras en total.

Informó que actualmente, ya en los avances, al día de hoy, en la Alcaldía Cuauhtémoc tienen un total de 27 unidades habitacionales de las cuales ya tienen terminadas 18 y seis en proceso y tres por iniciar.

En la Alcaldía Venustiano Carranza son 17 unidades de las cuales 11 terminadas, dos en proceso y cuatro obras por iniciar.

De las obras que se concluyeron en el último mes indicó que es República de Paraguay 62 donde se intervino la impermeabilización; Bucareli 66 con los trabajos de albañilería.

Vanegas Arroyo 30, impermeabilización y José Joaquín Herrera 64 con los trabajos de escaleras. Se mostraron imágenes de los avances y el acumulado mensual de la evaluación.

## Instituto de la Vivienda

**Arq. Erika Vanessa Villaseñor Orozco (INVI):** Informó los avances que tienen en las obras. 2 de Abril 42 un avance del 55.50; Academia 33 con el 86.48 por ciento; Arcos de Belén 49, al 100 por ciento; y Guerrero 110 al 100 por ciento también y Magnolia 12 con el 91 por ciento; República de Argentina 87 con el 99 por ciento, comentó que ya está casi lista y de igual manera República de Perú 40 con el 93 por ciento de avance.

Se mostraron las gráficas de los avances en el acumulado mensual de la evaluación.

## ADIP

Se informó que el ducto maestro en Santa María la Redonda lleva un avance del 65 por ciento y el acumulado con la red troncal cuya meta es de 12 mil 416 metros, la red de distribución 156 y las radiales y acometidas cinco mil 096 en donde reportan un avance global del 73 por ciento.

Ducto maestro de la avenida Balderas con el 25 por ciento en donde tienen el global tanto de red troncal, de red de distribución, radiales y acometidas del 40 por ciento.

En avenida Chapultepec reporta un avance del 95 por ciento, el porcentaje acumulado de red troncal, red de distribución, radiales y acometidas del 95 por ciento

Finalmente se reporta que el avance de ducto maestro en la calle República de Brasil fue del 100 por ciento toda vez que esa obra ya fue entregada.

Se mostraron imágenes de los trabajos y las gráficas que dan cuenta de su avance acumulado.

## C-5

**Ing. Ezequiel Pardinez Martínez (C5):** Informó que en el periodo a reportar, se tuvieron nueve cámaras con intermitencia o falla y dos de ellas ya se encuentran en mantenimiento o reparación.

Se mostraron imágenes de las gráficas de su acumulado mensual.



## Secretaría de Seguridad Ciudadana-Tránsito

**Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito):** Informó el reporte de las acciones que tuvieron en el periodo quincenal.

Indicó que registraron 53 eventos de mantenimiento correctivo y acumulamos dos servicios de mantenimiento preventivo.

Se mostró gráfica de mantenimiento de semáforos donde se indica la descripción por cada uno de los meses que se han atendido en cuanto a mantenimiento correctivo y vemos que para el mes de enero hubo 61 servicios atendidos, acciones de mantenimiento atendidos para febrero 119 y para marzo 98, arrojando un total de 282 acciones de mantenimiento al respecto.

Agradeció a la Mesa, a la Autoridad del Centro Histórico, sobre todo, al arquitecto Jaral el apoyo en el trámite para atender la problemática de Republica de Brasil, mencionó que esperan en breve ya se pueda dar una notificación más favorable para que más adelante formen parte de la infraestructura de comunicación del Centro Histórico por el ducto maestro. Agradeció también la liberación de los pasos peatonales y carpeta asfáltica sobre avenida Chapultepec.

## Incidencias y turnos

**Los detalles de estos reportes se pueden consultar en las matrices respectivas incluidas en la presentación:**

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

## Turnos

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH):** Indicó que se tienen registrados 29, solamente uno está pendiente que implica un trabajo mayor por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Mencionó que se agregarán los dos turnos de CONAVI, la tarjeta informativa que va a hacer el favor de enviar para ayudar a perseguir los apoyos de renta con el Comisionado de Reconstrucción y el de hacer del conocimiento a SSC los puntos donde tienen obra.

Agregar el de Fideicomiso del Centro Histórico a Comisión Federal para Honduras 1, ya se pusieron de acuerdo entre el Fideicomiso y el ingeniero Mario Meraz, para el día de mañana hacer el recorrido y poder hacer un reacomodo de cables y de la acometida.



## Turnos nuevos

- ❖ ACH a DGCOP en virtud de que en la Mesa que se tiene de seguimiento con la Jefa de Gobierno, se acordó dar solución por parte de la Secretaría de Gobierno, al crecimiento de los puestos que venden pulgas en el entorno de El Pilares La Pulga, se le envíen fotografías de cómo está la situación para apoyar en la solución antes de que ya esté la obra.
- ❖ ACH a CONAVI que comparta una nota informativa sobre el tema de las rentas en Soledad 45 para que la Mtra. Ludlow lo vea con el Comisionado para la Reconstrucción.
- ❖ CONAVI a ACH haga del conocimiento a SSC los puntos donde se tiene obra para evitar contratiempos.
- ❖ FCH a CFE para que realice el acomodo de cables en Honduras 1.

## Incidencias

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Informó que se tienen 251 incidencias reportadas, de las cuales 192 han sido atendidas, 57 están pendientes y dos en proceso. Se mostraron imágenes de las incidencias atendidas y de las pendientes.

### Incidencias Barrio Adentro

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Mencionó que de los dos polígonos de Barrio Adentro, no nada más es para propiciar un mejor uso del espacio público, sino también para tener una presencia permanente por parte del Gobierno de la Ciudad de México en esos polígonos que tienen una alta incidencia delictiva.

Refirió que tienen 47 incidencias que ya han sido reparadas y 38 más que se encuentran pendientes.

## Acuerdos

- Que durante la veda electoral se presenten en las sesiones de la Mesa de Infraestructura y Obras reportes más cortos para dar mayor énfasis en la coordinación entre dependencias que tienen infraestructura en el subsuelo y en cuanto a los avances de las obras en curso del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Secretaría de Obras y Servicios, así como del tema de las obras irregulares.



**Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH):** Agradeció y citó a la siguiente sesión de la Mesa, el 20 de abril a las 10:30 horas.

**Asistencia**

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	<b>Alcaldía Cuauhtémoc</b>	<b>Lic. Patricia Ramiro</b> Coordinadora Territorial <b>Lic. Rodrigo Alcalá</b>	
2	<b>Alcaldía Venustiano Carranza</b>	<b>Arq. Elizabeth Moya Vizuetto</b> Directora de Desarrollo Urbano <b>Lic. Jorge Álvarez Domínguez</b> Subdirector de Manifestaciones, Licencias y Uso de Suelo	
3	<b>Sistema de Aguas de la CDMX SACMEX</b>	<b>Ing. Darío Alejandro Munguía Torres</b> Director de detección de fallas y rehabilitación de drenaje <b>Ing. Federico Pérez Chávez</b>	
4	<b>Secretaría de Obras y Servicios DGCOP</b>	<b>Ing. Carlos Arceo</b> <b>Arq. Graciela Duarte Calixto</b> JUD Supervisión de Construcción C2	
5	<b>Secretaría de Obras y Servicios DGOIV</b>	<b>Ing. Roberto Velázquez</b>	No se pudo conectar
6	<b>Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Alumbrado Público</b>	<b>Arq. Matilde González Millán</b> JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado Público	
7	<b>Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Recolección Zona I</b>	<b>Jesús Cruz Berros</b> JUD de Recolección Zona 1	
8	<b>Sistema de transporte colectivo Metro</b>	<b>Carlos Segura</b> Asesor	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
9	<b>Instituto Nacional de Antropología e Historia</b> <b>INAH</b>	<b>Lic. Mauricio Guerrero Loa</b> Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos	No se pudo conectar
10	<b>Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura</b> <b>INBAL</b>	<b>Arq. Dolores Martínez Orralde</b>	No se pudo conectar
11	<b>Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda</b> <b>SEDUVI</b>	<b>Dr. José Martín Gómez Tagle Morales</b> Director de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público	
12	<b>Comisión Nacional de Vivienda</b> <b>CONAVI</b>	<b>Lic. Josefina Garcés Gracida</b> Subdirectora de Proyectos	
13	<b>Comisión para la Reconstrucción</b>	<b>Lic. Christian Enrique Magaña Rodríguez</b>	No se pudo conectar
14	<b>Fideicomiso Centro Histórico</b> <b>FCH</b>	<b>Arq. Cristóbal López</b> <b>Arq. Heli de Jesús Espinoza Dionisio</b>	
15	<b>Instituto de Vivienda de la Ciudad de México</b> <b>INVI</b>	<b>Arq. Alejandra Moller de la Fuente</b> Subdirectora de Proyectos Técnicos <b>Arq. Vanessa Villaseñor</b>	
16	<b>Procuraduría Social</b> <b>PROSOC</b>	<b>Ing. Claudia Espíndola Espinosa</b> Asesor Técnico	
17	<b>Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa</b> <b>ILIFE</b>	<b>Arq. Eduardo Zamora</b> Subgerente de Certificación de Obra	
18	<b>Secretaría de Medio Ambiente</b> <b>SEDEMA</b>	<b>Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo</b> Subdirector de Licencia Ambiental Única y Registros Ambientales	
19	<b>Comisión Federal de Electricidad</b> <b>CFE</b>	<b>Ing. Mario Meraz Flores</b> Jefe de Departamento de Líneas y Redes <b>Ing. Luis Ramón Hernández</b>	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
20	<b>Agencia Digital de Información Pública</b> <b>ADIP</b>	<b>Ing. José Luis Cuevas</b> Subdirector de Proyectos de Infraestructura Tecnológica <b>Ing. Carlos González</b>	No se pudo conectar
21	<b>Metrobús</b>	<b>Ing. Karina Valadez</b> Responsable de Línea 4	
		<b>Ing. Eugenio Villa</b> Responsable de la Línea 3	
22	<b>Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX</b> <b>C- 5</b>	<b>Ing. Noé Vargas Ramírez</b> Subdirector de Infraestructura en campo <b>Ing. Jorge Orozco</b> <b>Ing. Ezequiel Pardinez</b>	
23	<b>SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito</b>	<b>Ing. Juan Francisco Padilla Martínez</b> Asesor Técnico	