



## MINUTA

### **Novena sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras**

#### **Evaluación mensual**

**4 de mayo de 2021**

#### ▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

#### ▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
  - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
- Secretaría de Obras y Servicios
  - Construcción de Obras Públicas
  - Obras de Infraestructura Vial
  - Alumbrado Público
  - Recolección Zona I
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
- Comisión Nacional de Vivienda
- Comisión para la Reconstrucción
- Fideicomiso Centro Histórico
- Secretaría de Cultura
- Instituto de Vivienda
- Procuraduría Social
- Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa
- Comisión Federal de Electricidad
- Agencia Digital de Información Pública
- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)
- Tránsito



## Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH):** Dio la bienvenida, lamentó los hechos acontecidos por la caída del puente del Metro.

Pidió brindar un homenaje a un compañero que falleció recientemente, integrante de la Autoridad del Centro Histórico que ayudaba a estar pendiente de la infraestructura y de las situaciones que ponían en riesgo en el Centro, el ingeniero Francisco Antonio Flores y Carrillo.

Pidió guardar un minuto de silencio por los que fallecieron en los acontecimientos del Metro y por el Ing. Francisco Antonio Flores y Carrillo, quien fuera colaborador de la Autoridad del Centro Histórico.

Dio inicio a la Novena Sesión de Infraestructura y Obras, comentó que viene acompañada acumulado mensual al mes de abril.

### Autoridad del Centro Histórico

**Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH):** Informó el número de incidencias de daño en la infraestructura del Perímetro A y Perímetro B, mencionó que a la quincena del 16 del mes de abril, fueron 105 acciones; y al 30 de abril, 53.

Indicó que las acciones fueron en Avenida Juárez, República de Guatemala, Doctor Mora, Santa Veracruz, Soto, San Jerónimo, Regina, República del Brasil, República de Honduras, Emiliano Zapata, Donceles, República de Argentina, y 5 de Febrero.

Se mostraron imágenes de los trabajos y gráficas del acumulado mensual.

Informó que a partir de esta Mesa, estarán informando lo relacionado al Programa de Riego de Áreas Verdes en el Centro Histórico, con la participación de dependencias y vecinos.

Indicó que al 30 de abril, el número de riegos realizados por la Autoridad, nueve; número de riegos realizados por la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, 12; número de riegos realizados por la Alcaldía de Cuauhtémoc, 18; por la Secretaría del Medio Ambiente, dos; y riegos realizados por vecinas y vecinos que han estado ya asumiendo la responsabilidad de algunas jardineras que tienen enfrente a sus comercios, fueron seis.

Por otro lado, mencionó que a partir de la próxima Mesa, se informará el acumulado de las personas infractoras en materia de justicia cívica, que están haciendo trabajo comunitario también en la zona del Centro Histórico.



**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Sugirió respecto al riego, poner en un mapa en donde se vean las calles con árboles y las áreas verdes, con las calles que se están regando, para poder orientarse de cuáles son las que todavía les hace falta.

### **Alcaldía de Cuauhtémoc**

**Lic. Patricia Ramiro (Alc. Cuauhtémoc):** Informó que en el periodo han atendido 30 sujetos forestales que incluyen toda la calle de Ayuntamiento, Avenida Morelos, Buen Tono, Desazolves, Honduras, Comonfort, Plaza Garibaldi, en López, en Victoria, en Costa Rica. Número de coladeras de banqueta desazolvadas, 10; número de rejillas de piso desazolvadas, 20; número de metros lineales de la Red de drenaje, 80. Comentó que han estado también realizando reparación de banqueta en Costa Rica, en Vidal Alcocer; Callejón de Ecuador. Indicó que tienen pendiente una solicitud del arquitecto Ricardo Jaral que atenderán esta semana, de un desazolve en Lazarín del Toro.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** comentó la gráfica del acumulado mensual

### **Venustiano Carranza.**

**Lic. Jorge Álvarez Domínguez (Alc. Venustiano Carranza):** Lamentó los hechos del Metro y expresó su solidaridad a la ACH, por el fallecimiento de uno de sus colaboradores. Informó que en el periodo se recolectaron 924 toneladas de residuos sólidos, indicó que es un promedio de 30 toneladas y por otro lado, 310 metros lineales de drenaje desazolvados.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** comentó la gráfica del acumulado mensual, donde destacó que en el mes de abril fueron 40. Sujetos forestales podados, 28; de los metros lineales de la Red de drenaje desazolvados, 620; y mil 876 toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos.

### **Sistema de Aguas de la Ciudad de México**

**Ing. Rodolfo Barrón (SACMEX):** Informó que se avanzó en siete mil 770 metros de atarjea; 136 pozos de visita desazolvados; 72 rejillas de piso; 75 coladeras pluviales (inaudible) de albañal desazolvado, para un avance del 37 por ciento. Indicó que se continúa con la atención a reportes puntuales, como el atendido en República de Brasil y Luis González Obregón, que se encontró presencia de grasa y desechos sólidos. Comentó que el asunto con ese punto en particular es que debido al diseño urbano, las rejillas están muy pequeñas. El otro atendido en Palma y Tacuba, en donde se desazolvaban los accesorios pluviales, comentó que en particular ahí era acumulación básicamente de tierra y hojarasca.



**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Propuso que se realice visita en conjunto SACMEX, SEDEMA y ACH a las quesadillas de Cuba y González Obregón y entregarles oficio en el que se diga el manejo que deben hacer con sus desechos grasos. Que se les deje formalmente las indicaciones de lo que tienen que arreglar, un plazo; y si no lo hacen, pues ya sea sancionar al negocio a través de SACMEX o de SEDEMA.

Indicó que ACH programe la visita en coordinación con SACMEX y SEDEMA.

Por otro lado, agradeció el trabajo de SACMEX en cuestión de las lluvias del miércoles, comentó que fue un muy buen termómetro para ver el trabajo preventivo que hace SACMEX en el Centro Histórico, pues se tuvieron pocos encharcamientos.

Se disculpó por tenerse que retirar a una reunión y dejó a cargo al Ing. Ricardo Jaral.

### **Dirección General de Infraestructura Vial**

Se informó el avance general a la fecha, que es del 86.75 por ciento. Eje Central al 100; República de Brasil al 100; Santa María la Redonda 79.83 por ciento; Francisco Zarco 74.28 por ciento, y Avenida Balderas, 67.44 por ciento.

Se mostró calendario actualizado a la fecha, así como diversas gráficas de los avances que se tienen en Santa María la Redonda, en Francisco Zarco, en Balderas. Así como la lámina del acumulado de los frentes en donde nuevamente reportan 86.75 por ciento como acumulado global.

### **Dirección General de Construcción de Obras Públicas**

**Arq. Graciela Duarte Calixto (DGCOP):** Dio su reporte del PILARES La Pulga, ubicado en Fray Servando, Teresa de Mier y Chimalpopoca.

Informó que hasta el momento tienen un avance del 31.80. mencionó que ya concluyeron con trabajos de cimentación.

Indicó que están en el proceso de armado y habilitado de acero para muros; precisó que todo el edificio es de concreto y están también con el armado de los arcos.

Comentó que se espera que en dos semanas tengan ya el cimbrado para empezar a colar ya estos muros.

Se mostraron imágenes y el acumulado mensual.

### **SOS-Alumbrado Público**

Se informó que a la semana 17, al 23 del mes de abril, repararon 61 luminarias; y a la semana 18 se acumularon mil 606, dando un total de mil 667.

Se mostró el reporte pormenorizado, las gráficas del acumulado mensual, en el que se indica que realizaron reparaciones de tres mil 923 luminarias.



## SOS-DGSUS-Limpia Zona I

Se informó que del 5 al 18 se acumularon ocho mil 618 kilómetros; y a la fecha que se reporta, ocho mil 618 de barrido en guarniciones.

Metros cuadrados acumulados de barrido en banquetas del Perímetro A del Centro Histórico, 16 millones 768 mil 780 metros cuadrados, y en metros cuadrados barridos de plazas y corredores, ocho millones 474 mil 312 metros cuadrados.

En barrido mecánico, por periodo reporta mil 279 kilómetros; en metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tirados clandestinos por periodo; en el primer periodo, seis mil 441 metros cúbicos; y en el segundo periodo, seis mil 482.

Metros cúbicos de tierra recolectada en el Perímetro A del Centro Histórico, en el primer periodo 115.25 metros cúbicos; y en el segundo periodo, 117.75 metros cúbicos.

Papeleras lavadas en el Perímetro A del Centro Histórico, por periodo mil 120 piezas; metros cuadrados lavados en plazas, calles y corredores peatonales, 636 mil 368 en el primer periodo; y 626 mil 364 metros cuadrados en el segundo periodo.

Los sitios críticos lavados del Centro Histórico, 18 sitios, 255 promedio en la quincena; y en el segundo el mismo número.

En la recolección de área de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro A, que son 25 tiraderos, 350 promedio a la quincena en ambos periodos; y piezas de chicles retiradas en el Corredor Madero, en el primer periodo, tres mil 591 piezas; y en el segundo periodo, tres mil 714 piezas.

Metros cuadrados de grafiti eliminado, en el primer periodo cuatro mil 882 metros cuadrados; y en el segundo periodo, 299 metros cuadrados.

La atención derivada de la granizada atípica que cayó en el Perímetro A, fue una atención que se dio en todo el Perímetro A y Perímetro B del Centro Histórico.

En el Programa de control de fauna nociva con desratización, en el primer periodo se colocaron mil 431 cebos de C-Real B en una superficie de 128 mil 420 metros cuadrados; y en el segundo periodo, 321 cebos C-Real B y tres mil 97 Racumin Pasta, en una superficie de 130 mil 80 metros cuadrados.

Se atendió el retiro de un plantón, en el primer periodo fue una atención; y en el segundo periodo, tres atenciones.

Se mostraron imágenes de las acciones realizadas por los trabajadores de limpia, incluidas esta vez las derivadas por la granizada.

Se mostraron las láminas del acumulado de cada una de las acciones a lo largo de los meses de enero a abril.

## Sistema de Transporte Colectivo Metro

**Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro):** Agradeció el apoyo moral que expresaron los asistentes por los hechos del Metro y refirió que los extenderá a sus superiores.

Informó que en el periodo, en cuanto a escaleras eléctricas, de los 75 equipos instalados; hay uno que está detenido en pino Suárez por una sustitución de un contacto.



En cuanto a los elevadores, de los 19 equipos instalados; uno está detenido; 18, están funcionando; también en pino Suárez por una tarjeta dañada, comentó que en los dos casos se está dando mantenimiento.

Se mostraron las gráficas del acumulado mensual, que muestra la eficiencia promedio.

### **Comisión Federal de Electricidad**

La Comisión Federal de Electricidad, en el número de siniestros de robo registrados en elementos de infraestructura, reporta dos; y quiero hacer mención justamente que en la anterior Mesa, que es la Mesa de Reordenamiento, se efectuó el reporte de todo el acumulado que va del mes de abril el materia de robos a la infraestructura, que especialmente han sido en infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad.

Ya han sido reportados para que las autoridades correspondientes, tanto en materia de vigilancia y prevención, como de investigación puedan tomar cartas en el asunto.

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe, 41; número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica, ocho; número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas, cinco; número de obras de mantenimiento que implican rompimiento en la vía pública, 13.

En las siguientes gráficas viene el detalle de cada uno de los rubros que acabo de informar, así como de sus ubicaciones, con el número de siniestros de robos, el número de bóvedas atendidas por desagüe; atenciones a fallas de suministro de energía eléctrica, las ubicaciones de tapas y registros separadas; ubicaciones del mantenimiento que han implicado el rompimiento de la vía pública y por supuesto, de cada una de estas acciones el acumulado a lo largo del periodo que se informa que es de enero a abril de 2021 en donde podemos ver la evolución que ha tenido cada una a lo largo de esos periodos.

### **Instituto Nacional de Antropología e Historia**

**Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH):** Informó que en el periodo las solicitudes de autorización.

Emiliano Zapata número 37, que es la intervención de una ventana de madera.

Francisco I. Madero número 4, que es la Casa de los Azulejos, tenemos obras de carpintería para ventanas y tableros siguiendo el modelo original sin afectar la estética del edificio.

Congreso de la Unión sin número, en el Centro, el rejunteo de muros de fachada con sistema a base de tezontle y mortero, consolidación de muros históricos y la liberación de viguería de fachada en mal estado.

República de Brasil número 33 que es el Palacio de Medicina, aquí en el Centro Histórico, que es la restauración de fachada, limpieza, liberación, reintegración, consolidación e hidrofugación de canteras, retiro de flora parasita, adendas e instalaciones en desuso, mantenimiento de herrería y carpinterías, inyección de muros, iluminación y una colocación de una malla antipájaros.



Francisco I. Madero 57 que es la colocación, la instalación de un anuncio y para 5 de Febrero 40 en el Centro que es suministro y colocación de malla perimetral en azotea para protección. Sobre autorizaciones para obra ya emitidos por el Instituto, indicó que fueron para José María Pino Suárez 40, que es mantenimiento y restauración; Isabel la Católica 5, prórroga para trabajos preliminares; Guatemala 24, reconstrucción de muro; Eje Central Lázaro Cárdenas número 13, demolición tal de un inmueble; 16 de Septiembre 56, es la rehabilitación de un local comercial y San Ildefonso 28 que es la liberación de elementos ajenos al Monumento Histórico.

Se mostraron las gráficas del acumulado mensual.

### **Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura**

Se informó que en el periodo reporta que el número de solicitudes de autorización fueron 10, cinco de consultas de calidad artística y cinco de obra.

Número de autorizaciones fueron cinco en las cuales hay una de obra mayor y cuatro de obras menores.

Se mostró el detalle de Eje Central Lázaro Cárdenas y fue autorización de construcción de obra nueva.

Venustiano Carranza 73, adecuación de local comercial; Palma 43, aplicación de retardante al fuego en piso; Isabel la Católica 5, adecuación de local comercial y 5 de Mayo número 34, colocación de anuncio.

De igual manera tenemos 21 consultas de calidad artística de enero a abril y 23 obras autorizadas de enero a abril.

### **Fideicomiso Centro Histórico**

**Arq. Cristóbal López Zamora (FCH):** Externó su solidaridad por los hechos del Metro y por el compañero de la Autoridad del Centro Histórico.

Informó que en esta ocasión su reporte será breve debido a que nada más tienen dos obras en proceso en este momento, que todo lo demás es trabajo de gabinete hasta donde van.

Indicó que de los trabajos que tienen en convenio de coordinación con el INAH, dos templos, que son el Templo de San Juan de Dios que está en proceso y tiene un avance físico al momento del 35 por ciento, con un término programado para el mes de septiembre de 2021 de este año.

La realización del proyecto integral para reconstrucción y recuperación del Templo de Santa Catarina que en este momento tiene un avance físico del 20 por ciento, con un término programado en diciembre de este mismo año.

Mostró las fotos de algunos de los trabajos que se están llevando a cabo en el Templo de San Juan de Dios que tienen al momento trabajos de resguardo de los elementos del órgano, también trabajos de consolidación de grietas en muros, tanto en el interior del templo como en el exterior del templo y liberación de aplanados deteriorados en la parte que es correspondiente a la torre del campanal.



En cuanto al Templo de Santa Catarina comentó que lo más relevante es el avance en la realización del proyecto integral como tal.

Por otro lado, comentó que en las mesas anteriores trataron el tema de la atención de un detalle por parte de CFE al inmueble que tenemos en Honduras número 1 a pie de la Plaza Garibaldi, dijo que no se han terminado los trabajos para lo de la cometida, por lo que reiteró la petición del apoyo.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** Indicó que lo harán del conocimiento de los compañeros de Comisión Federal para que se atienda ya a la brevedad esa petición que se tiene en proceso.

Comentó las gráficas con los porcentajes de avance.

### **Comisión para la Reconstrucción**

Se informó lo relativo a las obras a su cargo. Callejón de la Igualdad que es en proyecto Manuel Márquez Sterling en obra, Revillagigedo 78 en proyecto; Cerrada de Agustín Delgado 11 en proyecto; San Antonio Abad 39 en proyecto y Licenciado Primo de Verdad en proyecto, esto en multifamiliares.

En unifamiliares Riva Palacio 41 en reconstrucción, el estatus actual es en proceso de administración y en el Templo de San Fernando Rey en Guerrero 39, rehabilitación que se encuentra en obra.

Se mostró el avance que se tiene en Márquez Sterling que es el 20 por ciento en febrero, al mes de abril 6.16 por ciento.

Parroquia de San Fernando Rey, a la fecha se encuentra al 14 por ciento.

### **Secretaría de Cultura**

Se informó que el porcentaje de avance de rehabilitación a inmuebles de acuerdo a lo que se informó también de la Comisión para la Reconstrucción en donde en marzo se cumplió el 100 por ciento de los trabajos en el Teatro Esperanza Iris y en el Museo Panteón de San Fernando, la Parroquia de San Fernando Rey que va ligado cultura con reconstrucción, el avance del 14 por ciento.

### **Instituto Local para la Infraestructura Educativa**

**Arq. Eduardo Zamora (ILIFE):** Informó que con corte al 30 de abril del 2021 tienen tres planteles dentro del perímetro del Centro Histórico, de los cuales el Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México Rosario Castellanos campus Justo Sierra tiene un avance físico del 81 por ciento.

La Escuela Secundaria Diana García Corral en su segunda etapa al 30 de abril un avance físico del 66.36 por ciento y el frente concluido al 100 por ciento que es la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra.

Se mostraron gráficas del acumulado mensual.





## Instituto de la Vivienda

Se informó que el predio 2 de abril 42, en la colonia Guerrero existe la obra en proceso con un avance de 62.53 por ciento; Academia número 33, 86.61 por ciento; Arcos de Belén número 49, el 100 por ciento; Eje 1 Poniente Guerrero 164, 88.22 por ciento; Eje 1 Poniente Guerrero número 110 al 100 por ciento; Magnolia número 12, 91.43 por ciento; República de Argentina 58, está por iniciar; República de Argentina 87, 99.80 por ciento; República del Perú 40, 93.61 por ciento; Allende 46, 100 por ciento; Lerdo número 12 por iniciar; Pedro Moreno 154 por iniciar; Talavera número 24 por iniciar; Violeta número 15 por iniciar; Pedro Moreno 156 por iniciar; Lecumberri número 66 al 100 por ciento; Belisario Domínguez 78 al 96.84 por ciento y Nacional número 57 al 85.11 por ciento.

El porcentaje de avance general en 18 inmuebles acumula el 61.34 por ciento, ya se han concluido cuatro inmuebles con 147 acciones de vivienda y viene la gráfica correspondiente.

## Procuraduría Social

**Ing. Claudia Espíndola Espinosa (PROSOC):** Informó que conforme al ejercicio 2020 quedan 44 obras, del total de los dos perímetros “A” y “B” siete obras por iniciar, ocho en proceso y 29 terminadas.

En la Alcaldía Cuauhtémoc el total 27 unidades, por iniciar solo dos, en proceso cinco, terminadas 20, de estas 20 se terminan en este mes, Bolívar 158 donde se realizaron trabajos de infraestructura eléctrica; 747 con los trabajos de escaleras.

En la Venustiano Carranza 17 obras, aún tres por iniciar, dos en proceso y 12 terminadas. Se mostró reporte fotográfico de los trabajos de la Unidad de Chile 47, un antes y después. Se mostraron las gráficas del acumulado mensual.

## Agencia Digital de Innovación Pública

**Arq. Angélica Hernández (ADIP):** Informó el avance al 30 de abril: del ducto maestro Santa María la Redonda es al 83 por ciento, mencionó que faltan algunos detalles de (inaudible) de registros, que ya se taparon lo que son zanjas.

Del ducto maestro Balderas, un avance del 60 por ciento, comentó que ya concluyeron con la parte de zanjas, pero aún tienen trabajos de la alineación de los registros con respecto al nivel de banquetas.

Ducto maestro República de Brasil el avance al 100 por ciento, al igual que los trabajos de avenida Chapultepec ya todo al 100 por ciento.

Se mostraron las gráficas del acumulado mensual.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** Preguntó si ya el ingeniero Yniesta de la Dirección de Semáforos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pudo hacer contacto con ADIP para revisar algunos temas justo de la calle República de Brasil.



**Arq. Angélica Hernández:** Mencionó que al parecer tuvo contacto con el ingeniero José Luis Cuevas, que de no ser así, le informa al ingeniero.

## C-5

**Ing. Jorge Orozco (C5):** Reportó que en el periodo tuvieron un total de nueve cámaras con falla o alguna intermitencia y actualmente tienen una cámara que está en reparación de atención a la infraestructura.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** Mostró lámina en la que informan que derivado de la prueba de audio el día 11 de abril de bocinas con falla reportadas por vecinos y se hizo del conocimiento a C5 vía oficio, se recibió respuesta por escrito en la que reportan que en 11 postes con altavoces ya funcionan correctamente, tres postes con altavoces requieren mantenimiento correctivo, que están en espera de turno para su atención y cuatro no cuentan con altavoces. Se indicó que viene el detalle de ubicación, ID y referencias de cada caso. Por otro lado, se mostraron las gráficas del acumulado mensual de los indicadores que reporta C5.

## SSC- Control de Tránsito

**Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito):** Expresó su solidaridad por los acontecimientos del Metro y la pérdida del ingeniero, colaborador de ACH.

Comentó personal de SSC-Tránsito está coadyuvando en solucionar el problema vial que se está presentando en la zona por lo ocurrido en el Metro, solidarizados con ellos.

Respecto a su reporte, informó que del 14 al 30 de abril tuvieron un total de 53 servicios realizados tanto a mantenimiento correctivo y preventivo de los cuales 45 acciones fueron correctivas y ocho acciones fueron preventivas.

Respecto a la pregunta que comentaba hace rato el Arq. Jaral, relativo a si se había tenido contacto la ADIP, indicó que efectivamente, que sin embargo, el ingeniero Yniesta, no ha tenido una respuesta para poder utilizar el ducto maestro en República de Brasil, aparte que faltaría un tramo para conectar.

Indicó que de la infraestructura de semáforos que se instalaron muchos de ellos fueron dañados, la empresa constructora dañó y los instaló y ya no son susceptibles de reutilizarse porque tienen fallas en algunos elementos de operación.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** Comentó que estarán en contacto con el ingeniero Yniesta para preguntarle si requiere de algún tipo de apoyo para concluir con esa gestión.



## Incidencias y turnos

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en las matrices respectivas incluidas en la presentación:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

## Turnos

**Arq. Carlos Hernández (ACH):** Mencionó que en la matriz de turnos se tienen a la fecha un total de 40 turnos, de los cuales 36 han sido atendidos con el apoyo de las dependencias, tres de ellos están pendientes y uno en proceso.

Se mostraron los turnos que surgieron de la Mesa anterior, destacó que la Autoridad apoyó, en el caso de CFE a los reportes que se tuvieron de los elementos de robo y se trataron en la Mesa de Reordenamiento el día de hoy, estos dos que se sumaron en este periodo quincenal. Se hizo la coordinación para la supervisión en el tramo de Puente de Alvarado entre Insurgentes y San Coste hasta Colegio Militar y la atención que ya se mencionó de los postes con altavoces que tuvieron falla en la prueba de audio.

Indicó que de los turnos que surgieron derivados de la Mesa de Sendero Seguro de la UNAM, fueron dos reportes que se atendieron, el desazolve en la calle de República de Bolivia y la atención de poda en la calle de República de Cuba y Palma por un árbol que obstruyó una luminaria.

En proceso, el cual así se mantendrá, el relativo al monitoreo de la presencia de ambulante en el entorno de la obra de Pilares que se lleva seguimiento los días lunes.

De los turnos pendientes, mencionó que es el SACMEX, que atenderá en cuanto tenga oportunidad la reconstrucción de una atarjea en la calle de Roldán.

Dos turnos también pendientes, todavía permanece el cascajo derivado de la obra en la avenida Chapultepec, a un costado del mercado Juárez y la reposición de la cadena en República de Argentina y San Ildefonso.

## Turnos nuevos

- ❖ Se realice visita en conjunto SACMEX, SEDEMA y ACH a los establecimientos de comida de Cuba y González Obregón para entregarles oficio en el que se diga el manejo que deben hacer con sus desechos grasos.

## Incidencias

**Arq. Carlos Hernández (ACH):** Indicó que se tiene un total de 321 incidencias, de las cuales, se han atendido 260, 58 de ellas están pendientes y tres en proceso.



Mostró las derivadas de este periodo quincenal, en el que se tuvo el apoyo por parte de CFE, Tránsito, SACMEX, Telmex.

Mencionó que está en proceso una por parte de CFE, indicó que de las incidencias que están pendientes y que surgieron en este periodo quincenal las harán llegar a través del chat una vez concluida la reunión para que puedan revisarlas y programar su atención.

### **Incidencias Barrio Adentro**

Explicó que estas incidencias están inscritas en los dos polígonos de atención prioritaria, el polígono Centro y el polígono de Santa María la Redonda, Guerrero, refirió que se tiene un total de 84 incidencias identificadas con un avance del 62 por ciento, 52 de ellas han sido atendidas y 32 quedan pendientes.

Agradeció el apoyo de todas las dependencias que han participado en su resolución.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH):** Agradeció y citó a la siguiente sesión de la Mesa, el 18 de mayo a las 10:30 horas.

### **Acuerdos**

- Que se realice visita en conjunto SACMEX, SEDEMA y ACH a los establecimientos de comida de Cuba y González Obregón para entregarles oficio en el que se diga el manejo que deben hacer con sus desechos grasos.

### **Asistencia**

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	<b>Alcaldía Cuauhtémoc</b>	<b>Lic. Patricia Ramiro</b> Coordinadora Territorial <b>Lic. Rodrigo Alcalá</b>	
2	<b>Alcaldía Venustiano Carranza</b>	<b>Arq. Elizabeth Moya Vizuetto</b> Directora de Desarrollo Urbano <b>Lic. Jorge Álvarez Domínguez</b> Subdirector de Manifestaciones, Licencias y Uso de Suelo	
3	<b>Sistema de Aguas de la CDMX SACMEX</b>	<b>Ing. Darío Alejandro Munguía Torres</b> Director de detección de fallas y rehabilitación de drenaje <b>Ing. Rodolfo Barrón</b>	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
4	<b>Secretaría de Obras y Servicios</b>  <b>DGCOP</b>	<b>Ing. Carlos Arceo</b> <b>Arq. Graciela Duarte Calixto</b> JUD Supervisión de Construcción C2	
5	<b>Secretaría de Obras y Servicios</b>  <b>DGOIV</b>	<b>Ing. Roberto Velázquez</b>	No se pudo conectar
6	<b>Secretaría de Obras y Servicios</b>  <b>SOS-DGSUS- Alumbrado Público</b>	<b>Arq. Matilde González Millán</b> JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado Público	No se pudo conectar
7	<b>Secretaría de Obras y Servicios</b>  <b>SOS-DGSUS- Recolección Zona I</b>	<b>Jesús Cruz Berros</b> JUD de Recolección Zona 1	No se pudo conectar
8	<b>Sistema de transporte colectivo</b>  <b>Metro</b>	<b>Carlos Segura</b> Asesor	
9	<b>Instituto Nacional de Antropología e Historia</b>  <b>INAH</b>	<b>Lic. Mauricio Guerrero Loa</b> Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos	No se pudo conectar
10	<b>Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura</b>  <b>INBAL</b>	<b>Arq. Dolores Martínez Orralde</b>	No se pudo conectar
11	<b>Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda</b>  <b>SEDUVI</b>	<b>Dr. José Martín Gómez Tagle Morales</b> Director de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público  <b>Arq. Ana Lara</b>	
12	<b>Comisión Nacional de Vivienda</b>  <b>CONAVI</b>	<b>Lic. Josefina Garcés Gracida</b> Subdirectora de Proyectos	No se pudo conectar
13	<b>Comisión para la Reconstrucción</b>	<b>Lic. Christian Enrique Magaña Rodríguez</b>	No se pudo conectar



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
14	<b>Fideicomiso Centro Histórico</b>  <b>FCH</b>	<b>Arq. Cristóbal López</b>  <b>Arq. Heli de Jesús Espinoza Dionisio</b>	
15	<b>Secretaría de Cultura</b>	<b>Lic. Michell Rodríguez</b>	No se pudo conectar
16	<b>Instituto de Vivienda de la Ciudad de México</b>  <b>INVI</b>	<b>Arq. Alejandra Moller de la Fuente</b> Subdirectora de Proyectos Técnicos  <b>Arq. Vanessa Villaseñor</b>	No se pudo conectar
17	<b>Procuraduría Social</b>  <b>PROSOC</b>	<b>Ing. Claudia Espíndola Espinosa</b> Asesor Técnico	
18	<b>Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa</b>  <b>ILIFE</b>	<b>Arq. Eduardo Zamora</b>  Subgerente de Certificación de Obra	
19	<b>Secretaría de Medio Ambiente</b>  <b>SEDEMA</b>	<b>Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo</b>  Subdirector de Licencia Ambiental Única y Registros Ambientales	
20	<b>Comisión Federal de Electricidad</b>  <b>CFE</b>	<b>Ing. Mario Meraz Flores</b>  Jefe de Departamento de Líneas y Redes  <b>Ing. Luis Ramón Hernández</b>	No se pudo conectar
21	<b>TELMEX</b>	<b>Ing. Omegar Martínez</b>	No se pudo conectar
22	<b>Agencia Digital de Información Pública</b>  <b>ADIP</b>	<b>Ing. José Luis Cuevas</b> Subdirector de Proyectos de Infraestructura Tecnológica  <b>Arq. Angélica Hernández</b>	
23	<b>Metrobús</b>	<b>Ing. Karina Valadez</b> Responsable de Línea 4	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
24	<b>Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX</b>  <b>C- 5</b>	<b>Ing. Noé Vargas Ramírez</b> Subdirector de Infraestructura en campo  <b>Ing. Jorge Orozco</b> <b>Ing. Ezequiel Pardinez</b>	
25	<b>SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito</b>	<b>Ing. Juan Francisco Padilla Martínez</b> Asesor Técnico	