



## MINUTA

### **Décima Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras**

**17 de mayo de 2022**

- **Orden del día**
  - Inicio de la sesión
  - Reportes por dependencia
  - Turnos e Incidencias Urbanas
  - Asuntos generales
  - Acuerdos y cierre de la sesión
  
- **Reportes por dependencia**
  - Autoridad del Centro Histórico
  - Alcaldía Cuauhtémoc
  - Alcaldía Venustiano Carranza
  - Sistema de Aguas de la Ciudad de México
    - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
  - Secretaría de Obras y Servicios
    - Construcción de Obras Públicas
    - Alumbrado Público
    - Recolección Zona I
  - Sistema de Transporte Colectivo Metro
  - Comisión Federal de Electricidad
  - Instituto Nacional de Antropología e Historia
  - Comisión para la Reconstrucción
  - Fideicomiso Centro Histórico
  - Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)
  - SSC-Tránsito

**Mtro. José Manuel Oropeza Morales:** Dio la bienvenida y agradeció la asistencia a los asistentes a la Décima Sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras.

Hizo la presentación de manera formal del licenciado Sergio Durán Álvarez, quien desde el día de ayer es el nuevo titular de la Dirección Ejecutiva de Planeación, Mantenimiento del Centro Histórico que venía encabezando el arquitecto Ricardo Jaral, ahora incorporado en la Dirección General de Reordenamiento de la Vía Pública en la Subsecretaría de Gobierno.



## Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

### Autoridad del Centro Histórico

**Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH):** Agradeció la presentación al maestro Oropeza, saludó a los miembros de la Mesa y puso a consideración el Orden del día.

Informó que en el periodo, la Autoridad del Centro Histórico dio atención a 68 incidencias de infraestructura dentro del Centro Histórico.

Se realizaron cuatro jornadas de atención a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social.

Se realizaron cinco limpiezas de cisterna y tinacos en diversos centros de salud.

Se realizaron tres atenciones de riego a áreas verdes.

Mostró fotografías de los trabajos que se hicieron en las calles: 16 de Septiembre, República de Chile, Zapata, El Carmen, Plaza 23 de Mayo, etcétera. Ahí lo pueden observar en la presentación.

### Alcaldía Cuauhtémoc

**Lic. Omar Arenas (Al. Cuauhtémoc):** Se presentó y comentó que es Director de Imagen y Mantenimiento del Espacio Público y que está en representación del maestro Juan Pablo Gómez, Director General de Servicios Urbanos de Alcaldía Cuauhtémoc.

Informó que en el área hidráulica, el número de reparaciones de fuga de agua fue una en reporte de 13 de mayo de 2022. El número de litros de agua potable suministrados fueron 10 mil litros. En cuanto a residuos, la recolección orgánica domiciliaria y barrido fueron 674.18 toneladas.

Recolección de inorgánica domiciliaria y barrido fueron mil 372.93 toneladas y la recolección en tiraderos 986.14 toneladas.

El número de kilómetros de barrido diario fueron 283 kilómetros, indicó que son los que se atiende de manera quincenal.

Drenaje, el número de metros de sondeo de atarjea fueron 900 metros lineales; en el número de pozos desazolvados fueron 14 unidades; número de metros de sondeo de albañal pluvial 44 metros lineales.

En alumbrado público, el número de luminarias reparadas en vías secundarias fueron dos unidades, el número de reconexiones de circuito dos; en parques y jardines, el número de metros cuadrados de riego fueron cinco mil 950 metros cuadrados; el número de metros cuadrados de poda de pasto cinco mil 600; kilogramos de recolección de ramas mil 050 kilogramos y número de plantaciones 109 piezas y la poda de árboles fueron siete podas.

Mostró fotografías de los trabajos realizados.



### **Alcaldía Venustiano Carranza**

Se informó que se realizó la recolección en tiraderos clandestinos en el perímetro “B” Venustiano Carranza que correspondió a 511.5 toneladas.

### **SACMEX, Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje**

**Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX):** Informó que en la quincena se realizaron 660 metros de atarjea, 14 pozos de visita, 13 rejillas de piso, 18 coladeras pluviales y 33 metros de albañal para un acumulado de siete mil 940 de drenaje trabajado. Que principalmente fue en República de El Salvador, Comonfort y la calle de Palma.

Comentó que continúan con la atención de reportes que les hacen llegar de manera puntual durante el turno nocturno con la finalidad de no causar problemas en la vialidad o con los visitantes a la zona del Centro Histórico.

### **Secretaría de Obras y Servicios, Dirección General de Construcción de Obras Públicas**

Se informó el avance de PILARES La Pulga es del 99.94 por ciento. Se mostraron fotografías de los trabajos.

### **Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, Alumbrado Público.**

**Arq. Matilde González Millán (SOS-AP):** Informó que en la quincena atendimos 968 intervenciones dentro del Centro Histórico Perímetro “A”, muchas realizadas sobre Alameda Central, avenida Juárez del Centro Histórico, mencionó que atendieron no solamente reprogramaciones de reloj sino también mantenimiento e iluminaciones artísticas.

### **Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, Subdirección de Parques B**

**Jesús Cruz Berros (DGSUS):** Informó su reporte al 15 de mayo.

Barrido manual en guarnición 12 mil 312.160 kilómetros; barrido manual en banqueta 23 millones 955 mil 400 metros cuadrados; barrido manual en plazas y corredores, 12 millones 711 mil 468 metros cuadrados; barrido mecánico de mil 279.040 kilómetros.

Recolección de residuos sólidos, 10 mil 531 metros cúbicos; recolección de tierra, 131.25 metros cúbicos; lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 660 mil 417 metros cuadrados; lavado diario de 18 sitios críticos; recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; retiro de tres mil 481 piezas de chicles.

Eliminación de 690.50 metros cuadrados de grafiti, retiro de dos mil 552 piezas de propaganda, así como la desratización por medio de colocación de dos mil 437 cebos Lanirat Block, en una superficie de 137 mil 270 metros cuadrados.

### **Sistema de Transporte Colectivo Metro**

**Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro):** Informó que en el periodo del 27 de abril al 10 de mayo, con relación a las escaleras eléctricas que están dentro de las 29 estaciones del



Centro Histórico, de los 75 equipos, únicamente uno es el que está detenido, en la estación Fray Servando de la Línea 4.

Con relación a los elevadores, de los 19 equipos instalados en las 29 estaciones que se ubican dentro del Centro Histórico todos están funcionando.

### **Comisión Federal de Electricidad**

**Ing. Javier Benítez (CFE):** Informó que en la quincena tuvieron de incidencias cinco robos registrados en filamentos de infraestructura, que de estos cinco uno de ellos cae en el Centro Histórico de la Ciudad, los otros cuatro caen sobre la colonia Juárez.

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe tuvieron 34 atenciones de registros que se les realizó desagüe; de lo que se refiere al suministro de energía tuvieron 13 reportes de falla, de tapas de registros y bóvedas reparadas, se hicieron dos reparaciones de la infraestructura y lo que es atención de mantenimientos que impliquen el rompimiento de la vía pública tuvieron tres en atención, uno de ellos se hizo en Jesús María que está en atención de la obra civil para concluir los trabajos acordados en la visita con las autoridades.

**Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH):** Preguntó sobre el avance de los trabajos que están realizando en Jesús María.

**Ing. Javier Benítez (CFE):** Comentó que en la noche se estará ejecutando obra civil y que esta semana quedarán concluidos los trabajos pactados. Indicó que está en comunicación con el proceso de construcción que parte de la CFE para que le valide la fecha de término y poder corregir este compromiso de esta cuadra que se está trabajando.

### **Instituto Nacional de Antropología e Historia**

Se informó que se atendieron siete solicitudes de autorización de obra para inmuebles en el Centro Histórico, que también se emitieron cinco autorizaciones para obra a inmuebles.

### **Comisión para la Reconstrucción**

Se informó el avance de los inmuebles con recursos de la Comisión correspondientes al Centro Histórico. Callejón de la Igualdad, se realizó la demolición.

El caso de rehabilitación en la calle de Manuel Márquez Sterling 34, se tiene un 70.89 de avance; en caso de Revillagigedo 78, 18.57 por ciento de avance; Cerrada de Agustín Delgado número 11, 100 por ciento de avance.

San Antonio Abad 39, se realizó ya la demolición; en el caso del Licenciado Primo de Verdad número 7, se encuentra en proyecto; y en el caso de Riva Palacio 41, informan que se canceló este proyecto. Y por lo que corresponde a Guerrero 39, se tiene un 56 por ciento de avance.



## Fideicomiso Centro Histórico

**Arq. Cristóbal López Zamora (FCH):** Presentó el avance quincenal de sus diversos proyectos.

Templos de San Juan de Dios y de Santa Catarina, respectivamente tienen el 75 y el 96 por ciento de avance, que al momento se encuentran en estado de suspensión temporal.

Para los proyectos en coordinación con el Fideicomiso F-54, en cuanto a Regina y señalética para el Perímetro B del Centro Histórico, tiene un 95 y un 98 por ciento de avance respectivamente.

En los trabajos de arreglo de fachadas en la calle Bucareli, Bloque A, tiene un 13 por ciento de avance.

Para el arreglo de fachadas y calle Bucareli en el Bloque B, 11 por ciento de avance; arreglo de fachadas en la calle de República de Brasil, 25 por ciento de avance; y el arreglo de fachadas puntuales Bloque C, Callejón de Ecuador, tiene un 27 por ciento de avance.

Trabajos de rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos, 20 por ciento de avance; trabajos de rehabilitación estructural de Casa del Conde de Regla en su tercera etapa, 40 por ciento de avance; en Casa Talavera tercera etapa, ya se tiene terminado.

La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en su segunda etapa, 98 por ciento de avance; la rehabilitación de la Capilla de la Expiración en su segunda etapa está terminado.

La rehabilitación de la Parroquia de San Pablo Apóstol El Nuevo, 98 por ciento de avance, y el mantenimiento y obras complementarias en el Centro de Innovación y Desarrollo Cultural del Centro Histórico, que es el edificio ubicado en Perú número 88, 47 por ciento.

Mostró fotografías de los trabajos y explicó el avance de cada proyecto.

Rehabilitación de fachadas en calle Bucareli en el Bloque A, el edificio de Bucareli número 157, trabajos de tratamiento integral de puertas de madera, así como la limpieza de elementos prefabricados en balcones y pilastras.

Arreglo de fachadas en calle Bucareli en el Bloque B. En Bucareli número 53 retiro de pintura sobre elementos de mármol; en el número 69 el retiro de pintura sobre elementos de cantera; y ahí mismo, en Bucareli 69 elaboración de plantillas para la sustitución de sillares de cantera dañados.

Para los trabajos de rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos, trabajos de integración de lo que es la instalación eléctrica, trabajos de limpieza en cornisas y remoldeo de los diferentes elementos.

Para los trabajos de mantenimiento y obras complementarias en el Centro de Innovación y Desarrollo Cultural, de Perú 88, incorporación de refuerzos de la estructura metálica que es el techado de la azotea, trabajos de mantenimiento integral y cambio de cerraduras en las puertas metálicas que también son parte de la azotea; y la incorporación de lambrín de loseta cerámica en los núcleos de baños de los niveles uno y dos.

Para el tramo de trabajo que corresponde al arreglo de fachadas en la calle de Brasil, en el número 92 la aplicación de pinturas en marquesinas.

Brasil número 94, trabajos terminados; Brasil número 68, el remoldeo de piezas de cantera.

Para el trabajo de arreglo de fachadas puntuales en Bloque C, Callejón de Ecuador, trabajos que se están haciendo en la fachada que corresponde del número 8 al número 12, que sería del edificio de la Fundación Renacimiento, son los trabajos de reintegración de ornamentaciones y consolidación de portadas sobre el acceso principal.



Para los trabajos de rehabilitación estructural de Casa del Conde de Regla en su tercera etapa, las consolidaciones en muros, liberaciones de entrepisos, y liberaciones e integraciones de entrepisos sobre todo en la parte de pasillos y andadores del segundo nivel, así como los trabajos de estabilización de herrerías.

Para los trabajos de reconstrucción del inmueble Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en su segunda etapa, ya que está al 98 por ciento, trabajos de aplicación de pintura. En Parroquia de San Pablo Apóstol El Nuevo, aplicación de pintura a la cal en la cúpula principal del templo.

### **Continuamos con C-5.**

**Ing. Ángela Martínez (C5):** Informó que del 2 de mayo al 13 de mayo tuvieron cinco cámaras con falla o intermitencia; y una cámara en obras de mantenimiento y reparación de atención a la infraestructura.

### **Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tránsito**

**Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito):** Informó que en el periodo quincenal tuvieron 85 servicios de mantenimiento en el equipo semafórico que se encuentra entre el Perímetro A y B del Centro Histórico, de los cuales 71 correspondieron a mantenimiento correctivo y 14 a mantenimiento preventivo o limpieza de los componentes. En cuanto a las cámaras de Tránsito informó que no reportaron falla alguna.

### **Turnos e Incidencias**

**Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:**

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

### **Turnos**

**Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH):** Informó que de enero a mayo de este año se tienen un total de 14 turnos, de los cuales se han atendido 10, en proceso cuatro.

### **Incidencias**

Por lo que respecta al seguimiento a incidencias urbanas, indicó que en el periodo acumulado de enero a mayo de 2022, registran un total de 419, de las cuales 307 se encuentran atendidas; dos en proceso, y 110 pendientes.

Mostró las láminas donde se describe el domicilio y los detalles del estatus de las incidencias. Pidió que en la medida de las posibilidades de cada una de las dependencias, se atienda lo más pronto posible las que se encuentran pendientes, incluido ACH, dando prioridad a las que representen mayor riesgo para la ciudadanía.



## Comentarios finales

**Mtro. José Manuel Oropeza Morales (Coordinador General de la ACH):** Comentó que se estará atentos al seguimiento de los trabajos en Jesús María por parte de CFE, que de acuerdo a lo que programó quedará concluida esta semana.

Comentó que se tuvo una suspensión de obra, por una obra irregular en la calle de Regina que fue suspendida la obra por la PAOT.

Refirió que han recibido algunas otras denuncias ciudadanas que se le están dando atención para, en su caso, proceder a las clausuras o a las verificaciones en obras en edificios patrimoniales que también están en proceso y que derivan de las denuncias ciudadanas en los VIPPSC de la Autoridad del Centro Histórico.

Informó que esta semana darán continuidad, junto con Obras, Sistema de Aguas, SEMOVI y Tránsito al tema de las obras para las calles de Honduras y Comonfort que están previstas por parte del Gobierno de la Ciudad de México, y que esta semana se estará en contacto en reuniones con vecinos para informar de estas obras y de las adecuaciones que habrá en términos de la movilidad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del área de Tránsito.

Comentó que a finales de mes arrancarán estas obras por parte de la Secretaría de Obras, por parte del Sistema de Aguas que, básicamente, son las instituciones del Gobierno de la Ciudad que van a tener intervención en las mismas.

Indicó que se le va a dar continuidad a la Mesa para el tema de Plaza Garibaldi, donde se están diseñando una serie de propuestas que presentarán a la Jefa de Gobierno con relación en Plaza de Garibaldi, que tiene que ver con muchos temas y que implica una intervención amplia de diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad y que se estarán concretando una serie de propuestas y acciones inmediatas para Plaza Garibaldi.

**Lic. Sergio Durán Álvarez:** Agradeció la intervención del Mtro. Oropeza. Comentó que al final de la sesión se les enviará el listado de las incidencias pendientes de cada una de las dependencias, con la súplica de dar atención. Comentó que se continuará trabajando y coordinándose durante los trabajos de esta Mesa en la misma sintonía que se venía trabajando con el arquitecto Jaral. Agradeció la participación de los asistentes y citó a la próxima Mesa el 31 de mayo a las 10:30 horas.

## Acuerdos

- Que cada una de las dependencias que tienen incidencias pendientes les de atención, dando prioridad a las que representen mayor riesgo para la ciudadanía.



## Asistencia

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	<b>Autoridad del Centro Histórico</b>	<b>Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández</b> Director Ejecutivo de Planeación, Preservación, Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico en la ACH	
2	<b>Alcaldía Cuauhtémoc</b>	<b>Mtro. Juan Pablo Gómez Mendoza</b> Director de Servicios Urbanos <b>Lic. Omar Arenas</b> Directora de Imagen y Mantenimiento del Espacio Público	
3	<b>Alcaldía Venustiano Carranza</b>	<b>Dra. Graciela Martínez Ortega</b> Directora de Sustentabilidad <b>Arq. Elizabeth Moya Vizuetto</b> Directora de Desarrollo Urbano <b>Lic. Jorge Álvarez</b>	No se pudo conectar
4	<b>Sistema de Aguas de la CDMX</b> <b>SACMEX</b> <b>Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje</b>	<b>Ing. Rodolfo Barrón Méndez</b> Jefe de la Oficina de Rehabilitación Centro	
5	<b>Secretaría de Obras y Servicios</b> <b>DGCOP</b>	<b>Arq. Graciela Duarte Calixto</b> JUD de Supervisión de Construcción C2	No se pudo conectar
6	<b>Secretaría de Obras y Servicios</b> <b>SOS-DGSUS- Alumbrado Público</b>	<b>Arq. Matilde González Millán</b> JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado Público	



7	<b>Secretaría de Obras y Servicios</b> <b>SOS-DGSUS- Recolección Zona I</b>	<b>Jesús Cruz Berros</b> JUD de Recolección Zona 1	
8	<b>Sistema de transporte colectivo</b> <b>Metro</b>	<b>Arq. Carlos Segura García</b> Asesor	
9	<b>Comisión Federal de Electricidad</b> <b>CFE</b>	<b>Ing. Javier Benitez</b> Jefe de Departamento de Líneas y Redes <b>Ing. Luis Ramón Hernández</b>	
10	<b>Instituto Nacional de Antropología e Historia</b> <b>INAH</b>	<b>Lic. Mauricio Guerrero Loa</b> Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos	No se pudo conectar
11	<b>Comisión para la Reconstrucción</b>	<b>Arq. Ernesto Noriega Ayala</b>	No se pudo conectar
12	<b>Fideicomiso Centro Histórico</b> <b>FCH</b>	<b>Arq. Cristóbal López Zamora</b> JUD de Apoyo Técnico	
13	<b>Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa</b> <b>ILIFE</b>	<b>Arq. Eduardo Zamora Camacho</b> Subgerente de Certificación de Obra	
14	<b>Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX</b> <b>C- 5</b>	<b>Ing. Jorge Orozco Orozco</b> JUD de Infraestructura y Evaluación de STV <b>Ing. Angela Martínez</b>	
15	<b>SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito</b>	<b>Ing. Juan Francisco Padilla Martínez</b> Asesor Técnico	