



MINUTA

Quinta sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras

Evaluación mensual

9 de marzo de 2021

▪ Orden del día

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

▪ Reportes por dependencia

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
 - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
- Secretaría de Obras y Servicios
 - Construcción de Obras Públicas
 - Obras de Infraestructura Vial
 - Alumbrado Público
 - Recolección Zona I
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
- Comisión Nacional de Vivienda
- Comisión para la Reconstrucción
- Fideicomiso Centro Histórico
- Instituto de Vivienda
- Procuraduría Social
- Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa
- Comisión Federal de Electricidad
- Secretaría de Desarrollo Económico
- Agencia Digital de Información Pública
- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)
- Tránsito



Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Dio la bienvenida a nombre de la Mtra. Dunia Ludlow, Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico.

Autoridad del Centro Histórico

Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Informó el reporte de la Autoridad del Centro Histórico, indicó que de la quincena del 22 de febrero acumularon 170 incidencias de daño en infraestructura del Perímetro “A” del Centro Histórico; y la quincena al 8 de marzo, 21 incidencias atendidas.

Referente a limpieza de grafiti vandálico retirado en el Perímetro “A” del Centro Histórico, al día 8 de marzo 123 metros cuadrados, en diferentes puntos: Avenida Pino Suárez, 16 de Septiembre, la calle de Regina, Belisario Domínguez, Callejón de San Juan de Dios, el Segundo Callejón de San Juan de Dios, la Avenida Hidalgo, el Tercer Callejón de San Juan de Dios, la calle de Miguel Alemán, Pensador Mexicano, 20 de Noviembre y San Jerónimo; y también podemos ver las gráficas de lo que estoy mencionando.

Mostró gráficas del acumulado mensual.

Alcaldía de Cuauhtémoc.

Lic. Patricia Ramiro (Alcaldía Cuauhtémoc): Informó el reporte quincenal, mencionó que se hicieron 60 reparaciones a luminarias en vías secundarias; se podaron 24 sujetos forestales; se desazolvaron 20 metros lineales; dos rejillas de piso desazolvadas y dos coladeras de banquetas desazolvadas. Además de que se realizó la liberación de seis cámaras de C5.

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Hizo hincapié en que sigue pendiente por parte de Comisión Federal de Electricidad, una reparación que fue solicitada por la Territorial en Cuauhtémoc, a la cual le están dando seguimiento y esperan su pronta solución. Mostro las gráficas del acumulado mensual.

Alcaldía Venustiano Carranza

Lic. Jorge Álvarez (Alcaldía Venustiano Carranza): Informó el reporte quincenal, mencionó que repararon 35 luminarias; recolectaron 954.8 toneladas de basura de 26 tiraderos clandestinos e informó que no se tuvo poda.

Se mostraron las gráficas del acumulado mensual.



Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Ing. Federico Pérez Chávez (SACMEX): Informó que en lo que se tenía programado ya concluyó, mencionó que se rebasó la meta de 12 mil a 12 mil 600 metros, explicó que esto es debido a que en repetidas ocasiones se vuelve a atender el desazolve de algunos puntos con obstrucciones de taponos de las descargas domiciliarias, de grasa o algún problema que existe.

Especificó que los 12 mil metros quedaron concluidos; pozos de visita fueron 275 de 250; las rejillas fueron 130 de 100; las coladeras pluviales, 117 de 100; y los albañales, 960 metros de 900.

Indicó que se atendieron las calles de Bolívar 125, entre Mesones y San Jerónimo; la calle Aranda en el 31 y 73, entre Arcos de Belén y Delicias; Pino Suárez, entre Mesones e Izazaga; Dolores, entre Ayuntamiento y Dolores; y Ayuntamiento, entre Marroquí y Victoria; la calle Victoria, entre Marroquí y Dolores.

Comentó que se hizo una visita a un establecimiento, Pollos Ray, y taquería Los Paisas, en Jesús María, entre San Pablo y Regina. Mencionó que se les entregó información y se les comentó el manejo adecuado de los residuos a través de una trampa de grasas; y separar lo que son aceites y grasas para no arrojarlo al drenaje.

Informó que se va a ampliar el programa. Indicó que en la primera vuelta se concluyó con una ampliación que delimita un poco más el Centro Histórico, que es el Eje 1 Norte, hacia el norte; Eje Central Lázaro Cárdenas hacia el poniente; Circunvalación al oriente, y Fray Servando Teresa de Mier hacia el sur. Mencionó que incluso el programa es un poco más amplio en cuanto a limpieza de atarjea y accesorios.

Comentó que en la próxima sesión presentará el programa que dará inicio en quince días.

Comentó que el día de ayer pasaron dos reportes que se atendió uno de ellos, y el otro lo atendió el usuario, uno en Allende 107, se quitó un taponamiento del predio; y en Órgano 16 y 18, lo atendió el usuario

Se mostraron las gráficas de la evolución de sus trabajos.

SOS-Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.

Se informó que los trabajos en Eje Central está concluido al 100 por ciento; en la calle República de Brasil llevan un 97 por ciento; en el norte están trabajando en el término de arriates, piezas multiperforadas, balizamiento, instalación eléctrica; y en el sur, colocación de recinto en banquetas, término de arriates, piezas multiperforadas, balizamiento, colado de guarniciones, demolición de banqueta, detalles de acabados, instalación de dren, instalación eléctrica, luminarias y reparación de concreto MR45.

Se indicó que Norte, lo tienen dividido sobre República de Brasil, de la calle de Perú hacia el Eje 1 Norte; y el cuadrante sur lo tienen de Tacuba a República de Perú.

Respecto a Santa María la Redonda se informó que se lleva un avance del 37.73 por ciento; concluido el trazo y nivelación, demolición de guarniciones y banquetas, registros y bases de luminarias, relleno de tepetate compactado con pisón; y suministro y colocación de tubería para luminarias.



En la calle Francisco zarco se lleva un 38.29 por ciento, en donde los trabajos avanzados son el trazo y la nivelación, la demolición de guarniciones y banquetas, demolición de pavimento asfáltico para colocación de concreto MR45, ductería, bases y registros para alumbrado público.

En la Avenida Balderas se lleva un avance del 33.88 por ciento, con demolición de guarnición y banqueta, ductería, bases y registros para alumbrado público, volados, término de trabajos de ducto maestro.

Se indicó que el avance global está en un 64.71 por ciento.

Se mostraron las gráficas del avance y las gráficas del acumulado mensual.

SOS-Construcción de Obras Públicas

Arq. Graciela Duarte Calixto (SOS DGCOP): Informó los avances que tienen hasta el momento en el Pilares La Pulga, ubicado en Fray Servando y Teresa de Mier.

Indicó que tienen un avance programado del 31.60 contra un avance real del 11.76.

Comentó que hasta el momento no les han autorizado una reprogramación, derivado de los trabajos de salvamento arqueológico.

Indicó que continúan con el armado de todo lo que es el cajón de la cimentación.

Informó que tienen programado para el jueves, colar 160 metros cúbicos de concreto para el fondo de la cimentación; y seguimos avanzando con otros trabajos de obras exteriores.

SOS-Alumbrado Público

Se informó que en la semana 09 al 26 de febrero reparó 50 luminarias en el espacio público del Perímetro "A" del Centro Histórico; y en la semana al 5 de marzo, 267. Teniendo un acumulado en el Perímetro "A" del Centro Histórico de 317 luminarias.

Se mostró la lámina que desglosa las ubicaciones de las reparaciones y la lámina del acumulando con un total de 580 reparaciones a luminarias.

Arq. Ricardo Jaral (ACH): mencionó que. así como las otras dependencias, la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad apoya haciendo las reparaciones prácticamente en lo inmediato durante las 24 horas del día; y mucho es el apoyo que brinda la comunidad del Centro Histórico efectuando sus reportes en los distintos *chats* que se tienen. Así es como se logra hacer un trabajo en conjunto y generalmente, exitoso.

SOS- Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Se informó que barrido de guarnición en el Perímetro "A" del Centro Histórico, al 8 de marzo fueron Ocho millones 618 mil 512 kilómetros; y al 22 de marzo, ocho millones 618 mil 512.



En metros cuadrados barridos en banquetas del Perímetro “A”, se acumulan por quincena 16 mil 768, perdón, 16 millones 768 mil 780 metros cuadrados.

En metros cuadrados barridos en plazas y corredores del Perímetro “A”, ocho millones 474 mil 312 metros cuadrados.

En barrido mecánico, acumulan mil 279 kilómetros; en residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos y recolección de residuos de producto de barrido, seis mil 227 metros cúbicos; en tierra recolectada en el Perímetro “A”, 117.25 metros cúbicos.

Se hace lavado de papeleras que están instaladas en el espacio público y se acumulan mil 112 lavados de papeleras; metros cuadrados lavados en plazas, calles, corredores peatonales y semipeatonales en el Perímetro “A” del Centro Histórico, 874 mil 076 metros cuadrados de lavado.

Metros cuadrados de lavado en equipamiento urbano, 37 mil 770 metros cuadrados en el periodo que se informa; y lavados en sitios críticos en el Perímetro “A” del Centro Histórico, se efectuó en 18 sitios. El promedio de la quincena son 257 sitios.

Recolección de área de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro “A”, 25 tiraderos, 350 en promedio en la quincena.

Piezas de chicle retiradas en el Corredor de Madero, tres mil 700 piezas; metros cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro “A” del Centro Histórico, mil 314.50 metros cuadrados. Atención y apoyo para los plantones que son retirados dentro del Perímetro “A”, hubo cuatro atenciones; piezas retiradas de propagandas de distinta índole, en algunos casos de protesta que se quedan en el Centro Histórico, 26 piezas.

Dentro del Programa de prevención para la fauna nociva, la desratización en el Perímetro “A” y “B” del Centro Histórico, se colocaron mil 474 cebos C-Real B en una superficie de 129 mil 980 metros cuadrados. Se mostraron las gráficas de los trabajos desarrollados en el periodo.

Sistema de Transporte Colectivo Metro

Carlos Segura (Metro): Informó que, en el periodo del 20 de febrero al 5 de marzo del 2021, en las 29 estaciones que están ubicadas dentro del Centro Histórico, respecto a las escaleras mecánicas, 75 equipos están instalados; hubo uno que fue detenido, se está dando mantenimiento. Y actualmente tienen 74 equipos funcionando.

Respecto a los elevadores los 19 equipos están trabajando.

Comisión Federal de Electricidad.

Se informó que en el periodo que se está mencionando, hubo 22 atenciones en bóvedas con trabajos de desagüe; hubo cuatro atenciones por fallas en el suministro de energía eléctrica; un registro sin tapa reparado, y cuatro obras de mantenimiento que implicaron el rompimiento de la vía pública.

Arq. Ricardo Jaral (ACH): Indicó que no reportan ningún siniestro de robo que se haya registrado en el Perímetro del Centro Histórico, y esto significa que hay un buen



apoyo por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el trabajo preventivo para inhibir este tipo de delitos.

Comentó que permanentemente en los flujos de blindaje del Centro Histórico observamos en las tardes y noches cómo refuerzan las instrucciones para los elementos de la Secretaría, para que estén muy atentos para prevenir y, en su caso, inhibir la comisión de algunos de estos delitos que dañan la infraestructura pública del Centro Histórico. Mostró el acumulado mensual y el detalle de dónde se desarrollaron las acciones.

TELMEX

Ing. Omegar Martínez García (TELMEX): Indicó que TELMEX, en la última quincena de este reporte, han tenido 36 cables vandalizados..

Refirió que hay 12 puntos en los cuales nos han estado vandalizando, explicó que abren las tapas, cortan cerca de unos dos metros de cable y se lo llevan.

Informó que han tenido tres puntos reincidentes de esos 12, lo que equivale a un total de 15 eventos desafortunados de vandalismo, señaló que han estado haciendo con su Jurídico, algunos rondines para ver si encuentran alguna persona; pero que desafortunadamente no han encontrado a alguien.

Indicó que han tomado acciones, soldando aproximadamente cerca de 100 pozos, de 100 tapas de pozos en las inmediaciones de La Merced, detrás de Palacio Nacional, a la altura de Circunvalación. Menciono que varios puntos de estos no pertenecen a la Alcaldía de Cuauhtémoc, hay unos puntos que están ya del lado de la Alcaldía Venustiano Carranza, pero impactan en temas de operación.

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Indicó que efectivamente, esto ya se había puesto como un turno para atender en la Mesa pasada y que justamente se atendió, se comentó en la Mesa de Reordenamiento, que antecedió a la de Infraestructura se hizo el comentario con los mandos de Seguridad Ciudadana de esta problemática que manifestaron, que se da en el Eje 1 Norte, en la Avenida Circunvalación y en el primer tramo de la Avenida San Pablo, rumbo a Izazaga.

Mencionó que ya ellos tomaron conocimiento e inclusive, comentó el Jefe Alameda que tienen un *chat* de trabajo con compañeros de TELMEX, en donde están atentos a este desarrollo de vigilancia. Ofreció hacer el enlace con el Jefe Alameda y el Ing. Omegar Martínez para integrarlo a ese *chat*.

Ing. Omegar Martínez García: Comentó que hace un par de semanas, se aprehendieron a tres sujetos que estaban en flagrancia.

Mencionó que el día de ayer en la noche se rehabilitaron unas casetas telefónicas que estaban en Avenida Reforma, Avenida Juárez, que fueron vandalizadas por la marcha del 8M, fueron alrededor de 50 casetas.



Instituto Nacional de Antropología e Historia

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó que en el periodo a reportar tuvieron seis solicitudes de autorización; y siete autorizaciones.

Las solicitudes de autorización para obra: Donceles 85, que es adecuación de local comercial.

Juárez número 38, en el Centro Histórico, reparación y adecuación de local comercial; la tercera que es para Jesús María 164, aquí en el Centro Histórico, intervención y remodelación de fachadas.

San Ildefonso número 28, en el Centro Histórico, que es integración de circulaciones verticales, reestructuración de área de auditorio, montaje de estructuras metálicas, apertura de vanos, etcétera.

República de Cuba número 92, tenemos prórroga de una autorización de acondicionamiento de elevador y mantenimiento de espacio vestibular.

Eje Central número 38 en el Centro, que es la construcción de un edificio de ocho niveles y un sótano para vivienda, estacionamiento y servicios.

Las solicitudes de autorización fueron para República de Ecuador 39 y Juan Álvarez 6 y 8, que es mantenimiento de fachadas; República de Cuba 92, trabajos de mantenimiento; República de Uruguay 74, trabajos de mantenimiento de tanques de gas; República de El Salvador 50, mantenimiento de la fachada; Isabel la Católica 24, retiro y consolidación de piezas de mármol.

Emilio Dondé número 68, es una prórroga a una autorización; y para Francisco I. Madero número 21, que son trabajos de remodelación interior.

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Comentó que éste reporte se integra en el grupo de trabajo en donde dan seguimiento a las obras que se desarrollan en el Centro Histórico y donde se detectan en algunas ocasiones obras irregulares, por lo que esta información del INAH es muy valiosa para que tener la base de datos muy actualizada.

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Se informó que en el periodo hubo cinco consultas de calidad artística, en los cuales tres no incluidos, uno incluido y un colindante; y se dieron cuatro autorizaciones de obras, tres obras menores y una obra mayor en República de Uruguay número 69, Doctor Río de la Loza 45, Doctor Andrade 22, República de Argentina 94, y Avenida Juárez número 38.

Las obras autorizadas por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura fueron Ayuntamiento 161, que es una obra mayor con adecuación al interior y ampliación; Isabel la Católica 44, que es una obra menor con reparación de cornisas; 5 de Mayo 2, 6 y 18, obras menores, colocación de rampa y trabajos en la vía pública; y Tacuba número 5, obra menor, limpieza de grafiti y consolidación de fachadas.



Comisión Nacional de Vivienda

Lic. María Josefina Garcés Gracida (CONAVI): Informó el avance ya con sus autorizaciones; indicó que les faltaba la factibilidad positiva de sus ocho inmuebles que están trabajando, lo cual ya se tiene.

Comentó que se integraron también los oficios por cada inmueble a la Alcaldía, dando aviso de los trabajos de obra que se van a hacer. Mencionó que todos sus trabajos son trabajos menores porque es rehabilitación de las viviendas.

Informó que están ahora atendiendo casos de apoyo de rentas a 12 familias de Soledad 45, y una familia de Verdi.

Indicó que para Soledad 45 ya hay una respuesta positiva por parte del Comisionado de Reconstrucción.

Indicó que en esta semana estarán, salve a esto, el inicio de obra que ahí se van a hacer los contrafuertes; y es necesario que las familias salgan porque en proceso de obra, los van a dejar sin baño.

Comentó que tienen un punto pendiente, en el cual en la sesión anterior pedían el apoyo para obtener el Registro Público de la Propiedad de los inmuebles; dijo que hasta ahora han tenido la respuesta de que ya mandaron la solicitud, pero no tienen la respuesta si ya cuentan con esos registros o tendrían que esperar un poquito más.

Comentó por otro lado, que tienen ya cuatro obras con avances: Magnolia número 162 se iniciaron los trabajos a partir del día 22 de febrero, que están haciendo retiros de aplanados, indicó que en una de las viviendas identificaron algunos daños que no se podían ver de forma superficial y, esto está haciendo cambiar un poquito su presupuesto y sobre todo el tipo de obra o de reparación.

Pensador Mexicano número 15, están empezando con trabajos preliminares, apuntalamientos y trabajos para poder mitigar el riesgo dentro de la misma obra.

Manzanares número 21, inició el día 2 de febrero, se hace limpieza de muros, limpieza de entresijos, desmantelamientos de algunos techos.

Manzaneras, Magnolia, Pensador Mexicano, Mina 42 que también ya se dio inicio, ya se está haciendo retiro de aplanados, limpieza de vigas y de está determinando el grado de deterioro. Se mostraron las gráficas con los avances en el acumulado mensual.

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Comentó que a la brevedad le informarán cómo va la consulta ante el Registro Público de la Propiedad.

Fideicomiso Centro Histórico.

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Informó los avances de las obras a su cargo.

Comentó que del Programa Nacional de Reconstrucción tienen cuatro inmuebles, hasta el momento: Casa Talavera, que está en proceso, tiene un avance físico del 95 por ciento y seguimos con el término programado para este mes, marzo.



Casa Conde de Regla que sigue en proceso, con un avance físico de 80 por ciento, un término programado para este mes.

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en proceso, con un avance físico del 70 por ciento, término para este mes programado.

Capilla de la Expiración, en proceso, con un avance físico del 80 por ciento y también término programado para este mes.

El Convenio de Coordinación entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Fideicomiso, tienen el proyecto integral para la reconstrucción del Templo de San Juan de Dios que está en desarrollo, en la etapa de intervención.

El proyecto integral para la reconstrucción del Templo de Santa Catarina que también está en desarrollo, en la etapa de intervención y el proyecto ejecutivo para la reconstrucción del Templo de la Santísima Trinidad, en desarrollo el proyecto de intervención.

Mostro imágenes de los avances, y se mostró la lámina del acumulado mensual.

Por parte, comentó que, personal del INAH está por comenzar trabajos de obra en el Templo de la Santa Veracruz e informan que tienen en la mira hacer un proceso de colocación de una grúa telescópica, por lo cual estarían requiriendo el retiro de mobiliario urbano temporalmente, en específico son bolardos, por lo que pidió apoyo para su retiro.

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Ofreció ponerse en contacto con el Arq. Cristóbal López para poderse coordinar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre todo, por el tema de los horarios, para realizar los cortes pertinentes en la Avenida Hidalgo; sobre el retiro de los bolardos, mencionó que la ACH se hace cargo y, que posteriormente se haga la reinstalación de los mismos cuidando que queden los acabados que actualmente existen.

Instituto de la Vivienda

Se informó el avance de los proyectos que están desarrollando: en la calle 2 de Abril número 42 avance del 42.20 por ciento; en la calle de Academia número 33, 85.41 por ciento; Arcos de Belén número 49 ha sido concluida, está al 100 por ciento; Eje 1 Poniente Guerrero número 164 está al 86.90 por ciento; Magnolia, no, Eje 1 Poniente Guerrero número 110, ha sido concluido, está al 100 por ciento; Magnolia número 12, antes 12 y 16, 90.10 por ciento; República de Argentina número 58, apenas está por iniciar; República de Argentina número 87, 99.80 por ciento; República del Perú número 40, 93.61 por ciento.

Allende número 46 se reporta concluido al 100 por ciento; Lerdo número 12, es una obra por iniciar; Pedro Moreno 154, es una obra por iniciar; Talavera número 24, es una obra por iniciar; Violeta número 15, es una obra por iniciar; Pedro Moreno 156, es una obra por iniciar; Lecumberri número 66, concluida, se reporta al 100 por ciento; Belisario Domínguez número 78, 96.84 por ciento y Nacional número 57, 85.11 por ciento.



Procuraduría Social

Se informó que el listado parcial preliminar de unidades habitacionales a ser beneficiadas en 2020 fueron en Cuauhtémoc 26, en Venustiano Carranza 17, con un total de 43.

Se mostró el porcentaje que tienen en sus 43 obras, por iniciar nueve, en proceso nueve y terminadas 25.

Se especificó que en Cuauhtémoc 26 obras, 24 por iniciar, seis en proceso y 16 terminadas.

En Venustiano Carranza 17 obras, cinco por iniciar, tres en proceso y nueve terminadas.

El porcentaje de avance general, a la fecha se han concluido obras en 25 unidades habitacionales de la Alcaldía Cuauhtémoc de un total de 43 por intervenir; mientras que en la Alcaldía Venustiano Carranza se han concluido obras en 16 unidades habitacionales de un total de 26 por intervenir.

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Se informó que, al 5 de marzo del 2021 es de tres planteles: el Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México Rosario Castellanos, campus Justo Sierra, tiene un avance físico del 50.81 por ciento; la Escuela Secundaria Adriana García Corral, su segunda etapa, tiene un 32 por ciento de avance y la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra fueron concluidos en enero del 2021.

Se mostró el acumulado mensual.

Secretaría de Desarrollo Económico

Lic. Elsa Iris Rueda Salgado (SEDECO): Informó que de los cuatro mercados que se han estado rehabilitando durante 2020 y parte del 2021, Tepito, Ropa y Telas, tienen un avance de 99 por ciento.

De la Merced Mixcalco un 99 por ciento de avance y de Lagunilla Zona y Lagunilla San Camilito ya se encuentran al 100 por ciento la obra concluida.

Se mostraron láminas con imágenes de los avances.

Se mencionó que en Mercado Merced Mixcalco se hizo una mejora de lo que son: instalación eléctrica, cuarto eléctrico, transformador y tablero principal, se arreglaron los tableros, centros de carga, luminarias y locales y reflectores en carga y descarga que es una de las zonas que mucho se utiliza en los mercados, también se arregló el área de lavado y conexión de drenaje.

Mercado Ropa y Telas Granaditas, también se enfocaron a mejorar las instalaciones eléctricas, hubo una reubicación de tableros y ahora ya se puede visualizar ahí cómo se ha estado llevando a cabo el mantenimiento del tablero principal y la construcción de tierras físicas, mejora en cuanto a la herrería de este mercado, hubo varias modificaciones y modernización de las puertas. Se mejoraron en gran parte la instalación eléctrica, lo que fue soportería, ductería, centros de carga en locales y luminarias. Pintura también y luminarias exteriores.



Mercado Lagunilla Zona se enfocaron en la instalación eléctrica, Ya se tiene un transformador, interruptor principal y tableros principales mejorados totalmente. Se instaló el tablero secundario, instalación de ductería y soportería eléctrica y/o centros de carga.

Mercado Lagunilla San Camilito, se mejoró la instalación, se arregló el transformador, interruptor principal, tablero principal, tablero secundario, nicho de medición y base.

El transformador también fue mejorado en este mercado, interruptor principal, tableros principales y secundario, principales y secundario y los nichos de mediciones y bases.

Mencionó que esto es en cuanto a lo que es el Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos en la Ciudad de México en el 2020. Precisó que ya nada más queda pendiente muy poco por parte del Mercado la Merced Mixcalco y Tepito, Ropa y Telas, que ya en este mes se concluye al 100 por ciento.

Por otro lado, informó que, en relación al Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México en el 2021, con fecha 15 de febrero de 2021 se dio a conocer la actividad institucional y a partir del 24 de febrero del 2021 se publicó la convocatoria para que participen nuevamente en este programa las 16 alcaldías y presenten sus proyectos de mejora a los mercados públicos.

La fecha de recepción de estos programas está vigente, hasta el día de mañana es el último día de acuerdo a lo que nos marcan las Reglas de Operación.

Y ahorita por parte de personal de la Secretaría de Desarrollo Económico se están recibiendo los proyectos ejecutivos de las alcaldías.

El concepto de apoyo que se está trabajando para este programa 2021 es en redes de servicio, infraestructura y estructura de los mercados públicos. El monto autorizado para el 2021 en el programa es de 210 millones de pesos, hubo un incremento de 10 millones en este año.

La descripción que se está manejando para este concepto de apoyo es la renovación y rehabilitación de redes de servicio, infraestructura y estructura, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, entre otros, de acuerdo a la normatividad y reglamentos vigentes. Eso es todo por el momento.

La participación que continúa teniendo la Secretaría de Desarrollo Económico es hasta el 60 por ciento y las alcaldías ponen un 40 por ciento.

Agencia Digital de Innovación Pública

Ing. Carlos González Armenta (ADIP): Informó que a la fecha para ducto maestro República de Brasil tienen un avance del 95 por ciento, sin cambios con respecto al informe anterior.

Para el ducto maestro avenida Chapultepec, un avance del 80 por ciento, comentó que están detenidos en este momento en el cruce de vialidades.

Se mostraron las gráficas del avance acumulado.



C5

Ing. Ezequiel Pardinez (C5): Informó que en el periodo correspondiente se tienen un total de 15 cámaras registradas con falla o intermitencia, adicional a esto, dos cámaras se encuentran actualmente en mantenimiento o reparación.

Se mostraron las gráficas del acumulado mensual y donde se indica que en febrero se concluyó con la instalación de 188 cámaras del Programa Mi Calle.

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez: Informó que en este periodo a reportar se realizó una actividad de mantenimiento preventivo y se realizaron 68 acciones de mantenimiento correctivo respecto a cámaras se informó que no reportaron ninguna falla del Centro Histórico.

Por otro lado, reportó y solicitó el apoyo para la atención de 3 temas.

Mencionó que la primera de ellas es que debido a los trabajos de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial sobre la calle de Brasil en el tramo comprendido de la calle de Tacuba a Eje 1 Norte, dañaron el cable de comunicación y fibra óptica y tienen una parte de la zona del Centro Histórico apagado en cuanto a comunicación de semáforos y cámaras en el sentido de esta incomunicación.

Otro tema mencionó, es relativo a las excavaciones que se están haciendo del ducto maestro en la intersección de la calle de la avenida Bucareli con avenida Chapultepec, en el lado norte y sur de la avenida Chapultepec respecto al sentido de circulación de norte a sur de Bucareli, hay tres excavaciones, rompieron el asfalto, aparentemente son excavación de 60 a 50 centímetros y tienen un número considerable de problemas, de los cinco carriles que circulan o transitan con vehículos por ese lado, que sirvieran para el tránsito de vehículos, la mayor parte tiene la necesidad de carga de incorporarse hacia el oriente sobre avenida Chapultepec, entonces, al estar estas excavaciones a cielo abierto y solo las están rellenando con tierra, aparentemente es tepetate, nos está generando líneas de espera que llega inclusive a veces a pegarnos hasta avenida Reforma.

Pidió el apoyo en la avenida Bucareli, poniendo algunas planchas metálicas o si pudieran rellenar las excavaciones con material granulado para que pues la misma grava o gravilla o lo que se coloque pueda compactar el hoyo en tanto pues puedan reencarpetar, recientemente habían reencarpetado ese tramo de Bucareli y con estas obras que están generando pues bueno se ha trastocado esa parte de la movilidad de las vialidades, sobre todo, por la detención de los vehículos que es muy importante, empiezan desde las 7 de la mañana a las 12 del mediodía.

Por último, pidió el apoyo para reacomodar las dovelas, falsas dovelas y trafitambos que tienen ahí colocados y de línea de cinta peligro porque está mal ubicada en la incorporación sobre avenida Chapultepec hacia el oriente.



Ing. Ricardo Jaral Fernández: Indicó que se abriría un turno muy importante que es el daño en la comunicación de la fibra óptica en República de Brasil para que sea atendido con la Secretaría de Obras. Comento que, de hecho, hoy a las 12:30 habría una reunión con el ingeniero Víctor Manuel Bautista, el Director General de Obras de Infraestructura Vial en donde comentarán precisamente estos temas, los tres temas que tienen que ver con la obra en proceso para que se le brinde atención inmediata.

Incidencias y turnos

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en las matrices respectivas incluidas en la presentación:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/ Mesa-de-infraestructura>

Turnos

Arq. Carlos Hernández: Informó que se tiene un acumulado de 19 turnos, 15 de ellos están atendidos y cuatro están pendientes.

Indicó que el turno de la Mesa pasada que solicitó Telmex a ACH fue atendido, que se trató en la Mesa de Reordenamiento y Secretaría de Seguridad Ciudadana y C-5. tomaron nota para atención.

Comentó que hay cuatro turnos pendientes. El primero es la atención de SACMEX que está pendiente para la reparación de la atarjea, los siguientes dos son peticiones de Metrobús hacia la Secretaría de Obras para que se puedan atender los daños que se tuvieron por la obra en cuanto al balizamiento del carril confinado y también los elementos de la infraestructura de Metrobús y el último turno que está pendiente, justo es la reparación que la Alcaldía Cuauhtémoc a ha manifestado ya en varias sesiones para atención de CFE.

Turnos nuevos

- FCH a la ACH para gestionar que se coordine con Secretaría de Seguridad Ciudadana los cortes pertinentes, en virtud de los trabajos que se realizarán con grúa en Santa Veracruz y retiro de bolardos para el acceso de la grúa.
- SSC-Control de Tránsito a DGOIV para que, 1. reparen las afectaciones al sistema de comunicación de fibra óptica por los trabajos que realizan en República de Brasil. 2. Rellenar con material granulado o poner tapa metálica en las excavaciones en Bucareli, en tanto se realiza el reencarpetamiento. 3. Reacomodar las dóvelas y trafitambos en la incorporación sobre avenida Chapultepec.



Incidencias

Indicó que se tiene un acumulado de 653 incidencias, se han atendido al mes de febrero 612 y están pendientes 41.

Mencionó las atenciones de los últimos 15 días, que fueron: CFE varias fallas en el suministro de energía eléctrica en Plaza Loreto, Ramón Corona, Soledad, Corregidora y también la atención de tapas en el caso de Manzanares junto a la Capilla del Señor de la Humildad y en Mesones entre Correo Mayor y Pino Suárez.

SACMEX restitución de una tapa de coladera en la calle de Allende, entre Donceles y Tacuba y la Secretaría de Obras y Servicios de Alumbrado Público con atenciones en las luminarias de Madero.

Mostró las pendientes y comentó que además de que se desglosan en la matriz de la presentación, se les hará llegar a las dependencias de manera particular para su atención.

Barrio Adentro.

Comentó que se tiene un total de 84 incidencias, de estas se han atendido 30, esto representa un avance del 36 por ciento se tiene pendientes 54.

Precisó que la ACH atiende 15, una pendiente de la Alcaldía Cuauhtémoc, ahí es la colocación de asfalto en la calle de Belisario Domínguez y CFE tiene igual 12 incidencias pendientes en el polígono de la Guerra, de Paseo de la Reforma hacia el poniente.

SACMEX cinco que ya tiene conocimiento la Secretaría de Obras y se van a atender en conjunto y una que corresponde a drenaje.

Por otro lado, mostro un mapa derivado de un recorrido realizado por personal de la Autoridad del Centro Histórico para conocer el estado del funcionamiento de las luminarias y semáforos en estos dos polígonos.

Indicó que este mapa reúne la información que se detectó en donde se solicita la atención de las dependencias, tanto de la alcaldía como de la Secretaría de Obras, para que ayuden a garantizar el buen funcionamiento del alumbrado público en estas zonas.

Mostró gráficas de las incidencias que se atendieron en estos últimos 15 días, que fueron cuatro y las pendientes específicas de Barrio Adentro.

Acuerdos

- A solicitud de FCH, gestionar que se coordine con Secretaría de Seguridad Ciudadana los cortes pertinentes, en virtud de los trabajos que se realizarán con grúa en Santa Veracruz y retiro de bolardos para el acceso de la grúa.
- A solicitud de SSC-Control de Tránsito para que SOS-DGOIV repare las afectaciones al sistema de comunicación de fibra óptica por los trabajos que realizan en República de Brasil. Rellene con material granulado o poner tapa metálica en las excavaciones en Bucareli, en tanto se realiza el reencarpetamiento. Reacomodar las dóvelas y trafitambos en la incorporación sobre avenida Chapultepec.



Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Agradeció y citó a la siguiente sesión de la Mesa, el 23 de marzo a las 10:30 horas.

Asistencia

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	Alcaldía Cuauhtémoc	Lic. Patricia Ramiro Coordinadora Territorial Lic. Rodrigo Alcalá	
2	Alcaldía Venustiano Carranza	Arq. Elizabeth Moya Vizuetto Directora de Desarrollo Urbano Lic. Jorge Álvarez Domínguez Subdirector de Manifestaciones, Licencias y Uso de Suelo	
3	Sistema de Aguas de la CDMX SACMEX	Ing. Darío Alejandro Munguía Torres Director de detección de fallas y rehabilitación de drenaje Ing. Federico Pérez Chávez	
4	Secretaría de Obras y Servicios DGCOP	Ing. Carlos Arceo Arq. Graciela Duarte Calixto JUD Supervisión de Construcción C2	
5	Secretaría de Obras y Servicios DGOIV	Ing. Roberto Velázquez	No se pudo conectar
6	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Alumbrado Público	Arq. Matilde González Millán JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado Público	No se pudo conectar
7	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Recolección Zona I	Jesús Cruz Berros JUD de Recolección Zona 1	No se pudo conectar
8	Sistema de transporte colectivo Metro	Carlos Segura Asesor	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
9	Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH	Lic. Mauricio Guerrero Loa Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos	
10	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBAL	Arq. Dolores Martínez Orralde	No se pudo conectar
11	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda SEDUVI	Dr. José Martín Gómez Tagle Morales Director de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público	
12	Comisión Nacional de Vivienda CONAVI	Lic. Josefina Garcés Gracida Subdirectora de Proyectos	
13	Comisión para la Reconstrucción	Lic. Christian Enrique Magaña Rodríguez	No se pudo conectar
14	Fideicomiso Centro Histórico FCH	Arq. Cristóbal López	
15	Instituto de Vivienda de la Ciudad de México INVI	Arq. Alejandra Moller de la Fuente Subdirectora de Proyectos Técnicos Arq. Vanessa Villa	No se pudo conectar
16	Procuraduría Social PROSOC	Ing. Claudia Espíndola Espinosa Asesor Técnico	
17	Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa ILIFE	Arq. Eduardo Zamora Subgerente de Certificación de Obra	
18	Secretaría de Medio Ambiente SEDEMA	Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo Subdirector de Licencia Ambiental Única y Registros Ambientales	
19	Comisión Federal de Electricidad CFE	Ing. Mario Meraz Flores Jefe de Departamento de Líneas y Redes Ing. Luis Ramón Hernández	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
20	Teléfonos de México TELMEX	Ing. Omegar Martínez García Gerente de Operaciones	
21	Secretaría de Desarrollo Económico SEDECO	Lic. Elsa Iris Rueda Salgado JUD de Modernización	
22	Agencia Digital de Información Pública ADIP	Ing. José Luis Cuevas Subdirector de Proyectos de Infraestructura Tecnológica Ing. Carlos González	
23	Metrobús	Ing. Karina Valadez Responsable de Línea 4	
		Ing. Eugenio Villa Responsable de la Línea 3	
24	Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX C- 5	Ing. Noé Vargas Ramírez Subdirector de Infraestructura en campo Ing. Jorge Orozco Ing. Ezequiel Pardinez	
25	SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito	Ing. Juan Francisco Padilla Martínez Asesor Técnico	